

LAVORO di costruzione del fabbricato Sociale della Coop.S.ANNA 68

Quartiere S.Elia - BRINDISI - Legge 22.10.1971 n. 865 art.55/c

STATO d'Avanzamento			DEI LAVORI N. 2 alla data 13.9.1979	
STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI	
N.	DATA	IMPORTO	Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:	
1	14.5.79	55.570.000	per lavori eseguiti e somministrazioni fatte	L. 100.169.639
			per materiali giacenti in cantiere »	
			per »	
			L.	
			Ribasso d'appalto 0,02 % »	20.034
			Rimane l'ammontare lordo di L. 100.149.605	
			RITENUTE CONTRATTUALI:	
			5%	5.008.481
			Certif.precedente	55.570.000
			Totale delle ritenute L. 60.578.481	
			Rimane l'ammontare netto di L. 39.571.124	
			Dedotti i precedenti acconti di complessive L.	
			Rimane il credito dell'Impresa di L. 39.570.000	
			in cifra tonda	
Osservazioni:				
TOTALE L. 55.570.000				
ASSICURAZIONE INFORTUNI				
Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L., Sede di Brindisi				
con polizza N. 14175/3				
in data continuativa				
scadente il				

DESCRIZIONE		QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
				PARZIALE	TOTALE
			RIPORTO		
Cooperativa S.ANNA 68					
LAVORI A MISURA					
1	1	Scavo di terra ampia mc	1050,04 2.400	2.520.096	
2	5	Calcestruzzo a 200 Kg.	50,80 20.000	1.016.000	
3	12	" q 350 Kg.	103,62 40.000	4.144.800	
4	9	Muratura in tufo	25,73 26.000	668.980	
5	12	Ferro per c.a Kg.	9355,38 460	4.303.474,80	
Sommano lavori a misura					£. 12.653.350,80
LAVORI A FORFAIT					
1		Strutture portanti £.191.083.605x30%x100%			57.325.081
2		Muratura e tamp. "	6%x100%		11.465.016
3		Tramezzi "	4%x100%		7.643.344
8		Imp.Idrico e san. "	8%x 50%		7.643.344
10		" Riscaldam. "	6%x30%		3.439.504
Sommano lavori a misura e forfait					100.169.639
a detrarre il ribasso d'asta 0,02%					20.034
				£.	100.149.605
IL DIRETTORE DEI LAVORI				IL PRESIDENTE	
Ing. Giuseppe MARASCO				Amando DANESE	
L'IMPRESA					
DE GIORGI Salvatore					
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI					
Per quanto è stato possibile accertare da con-					
trolli saluati effettuati nelle zone sopralluogo si					
dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi					
rispondenti alle condizioni contrattuali sopra ri-					
portate, ed alle previsioni di progetto.					
Brindisi, 18-9-79					
IL FUNZIONARIO ACCETTO					
L'INGEGNERE CAPO					
RIPORTARE					