

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA
CANTIERE 16978

Impresa ING. STANISLAO DE LUCA ANDRIOLI

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 APRILE 19 61




CONTRATTO in data 23/5/1960, n. 2280 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il 7

Giugno 1960 al n. 2155 Mod. I - Vol. 115. =

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	<u>108.400.000 =</u>	Data della consegna	<u>1/9/1960</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,45</u> per cento		<u>95.696.700 =</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>1/9/1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>5.000.000 =</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>26/8/1961</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	<u>5.000.000 =</u>	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		<u>5.000.000 =</u>		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra	mc. 2131,22	800,=	1.704.976,=	
2	112	Calcestruzzo a Kg. 150	" 302,86	5700,=	1.726.302,=	
3	21	" " " 300	" 607,34	10000,=	6.073.400,=	
4	23	Ferro omogeneo	Kg. 35742,40	130,=	4.646.512,=	
5	12	Muratura di tufo	mc. 150,=	4500,=	675.000,=	
6	24	Solaio	mq. 450,=	3000,=	1.350.000,=	
		Sommano lavori a misura				16.176.190,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
7	11	C.S.A. - Rustico:				
		20% x 48% x 86.700.000				8.323.200,=
		Sommano lavori a misura e a forfait				24.499.390,=
		A dedurre il ribasso d'asta del 7,45%				1.825.204,56
		RESTANO NETTE LIRE				22.674.185,44
		=====				
		LA DIREZIONE DEI LAVORI				
		 				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
						
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)				
		