

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento opere di sistemazione esterna ai complessi di Case per Lavoratori in OSTUNI (Cant.13575 e Cant.15562) Cantiere 19112-E.=

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi

Importo lordo a base d'asta £. 6.643.342.=

" netto del ribasso 3,45% ... " 6.414.147.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno quindici del mese di novembre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.4588 del 3/5/1965 registrato a Brindisi il 10/5/1965 al n.918 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7/6/1965 che fissava per il giorno 4/9/1965 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 1/9/1965;

VISTO la perizia di variante del 28/8/1965;

VISTO l'approvazione della stessa in data 8/11/1965

Provvedimento n.12 Consiglio GESCAL di questo

Istituto;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere rimanen-
do ancora disponibili giorni quattro.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa che decorre da oggi
per cui la scadenza definitiva dei lavori è fissata
per il giorno 18 Novembre 1965.=

Di quantosopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Antonio ALTAMURA)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

VISTO

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)