

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Mesagne - prat. 13038

Cantiere 6264

Impresa Ing. Maggi Luigi

STATO ^(a)

FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il 15 ottobre 1954


CONTRATTO in data 26/2/1953 n. 825 approvato reg. a Brindisi 12
12/3/1953 al n. 1057 mod. I vol. 108

data N.

Importo del progetto	L.	29.700.000	Data della consegna	18/3/953
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,55 per cento		28.348.658	Data dell'incominciamento dei lavori	20/4/53
Perizia suppletiva al netto		2.179.961	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/3/1954
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	15/10/954
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »		» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di materie a sezione ampia di sbancamento mc.	98 74	550 =	54.307 =	
2	42	Scavo di roccia a sezione ampia di sbancamento mc.	362 88	1.500 =	544.320 =	
3	41	Idem a pareti determinate"	24 76	1.800 =	44.568 =	
4	48	Ferro omogeneo Kg.	1047 93	160 =	167.668 80	
5	45	Muratura tutta tufo mc.	54 30	4.500 =	244.350 =	
6	47	Calcestruzzo a 200 "	61 72	5.900 =	364.148 =	
7	50	Pavimento di pietrini mq.	505 31	780 =	394.141 80	
8	56	Cordone calcareo 20/30 ml.	69 65	850 =	59.202 50	
9	57	" " 15/30 "	182 92	780 =	142.677 60	
10	58	Basolato per zanelle mq.	0 24	1.700 =	408 =	
11	46	Calcestruzzo a 300 mc.	6 03	8.600 =	51.858 =	
12	59	Ferro battuto Kg.	1600 =	300 =	480.000 =	
13	NP1	Provista e posa finestre mq.	6 51	7.000 =	45.570 =	
14	60	" " " persiane "	5 73	6.600 =	37.818 =	
15	55	Coloritura ad olio "	30 21	350 =	10.573 50	
16	NP2	Pavimentazione con tappetino bitumato mq.	330 98	990 =	297.882 =	
17	38	Scavo terra a sez.rist.mc.	40 62	780 =	31.683 60	
18	51	Intonaco civile mq.	317 03	160 =	50.724 80	
		somma lavori a misura				3.021.901 60
		B) LAVORI A FORPAIT				
19	11	Cap.Spec.Rustico 48/x27.650.000			13.272.000 =	
20	11	Cap.Spec.Tramezzi Intonaci 8x27.650.000			2.212.000 =	
21	11	Cap.Spec.Pavimenti-opere marmo 10/x27.650.000			2.765.000 =	
22	11	Cap.Spec.Impianti 9/x27.650.000			2.488.500 =	
		a riportare			20.737.500 =	3.021.901 60

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			20.737.500 =	3.021.901 60
23	11	Cap.Spec.I ⁿ fissi 12/x27.650.000			3.318.000 =	
24	11	Cap.Spec.Intonaco esterno-ringhiere 6/x27.650.000			1.659.000 =	
25	11	Cap.Spec.Scantinato-Opere esterne 7/x27.650.000			<u>1.935.500 =</u>	
		sommato lavori a forfait				<u>27.650.000 =</u>
		sommato lavori a misura e forfait				30.671.901 60
		a dedurre il ribasso del 4,55%				<u>1.395.571 52</u>
		restano nette lire				29.276.330 08
		A dedurre gli acconti corrisposti con i certificati:				
	n.1	15/6/953	2.900.000			
	n.2	4/7/1953	3.100.000			
	n.3	25/7/953	3.000.000			
	n.4	29/9/953	3.000.000			
	n.5	1/12/953	3.050.000			
	n.6	8/2/1954	2.750.000			
	n.7	10/3/954	4.900.000			
	n.8	14/10/54	<u>4.550.000</u>			
		sommato deduzioni				<u>27.250.000 =</u>
		resta il credito netto dell'Impresa in Lire				2.026.330 08
		Brindisi, 5/4/1955				
		L'IMPRESA				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		