

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI B R I N D I S I

LAVORI: Completamento Case per Lavoratori al Quartie
re S. Elia in Brindisi - Lotto B - alloggi n°62 vani
convenzionali n°378 - Legge 14/2/63 n°60 e successi
ve modificazioni ed integrazioni.

IMPRESA : Immobiliare Scipione Capece - Napoli.

CONTRATTO: in data 15/2/1977 n°5731 di repertorio
registrato a Brindisi il 2/3/1977 al n°868 mod.3

IMPORTO: al netto del ribasso del 4,66% £.790.523.460

%%%%%%%%%

VERBALE DI RIPRESA N°2.

L'anno millenovecentosettantotto il giorno dieci
del mese di marzo in Brindisi PREMESSO: che con ver
bale in data 18/1/1977 venivano consegnati i lavori
sotto riserva di legge; =====
- che con verbale di sospensione n°1 in data
19/1/1977 venivano sospesi i lavori per l'impratica
bilità del cantiere dovuta all'ingombro dell'attrez
zatura dell'impresa Pampo; =====
- che con verbale di ripresa n°1 in data 23/5/77 i
furono ripresi i lavori;=====
- che con verbale di sospensione n°2 furono sospesi
i lavori a causa delle avverse condizioni atmosferi

che .

ACCERTATO: che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione n°2 - il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori alla presenza del legale rappresentante dell'Impresa Sig. Sebastiano Marulli d'Ascoli dispone di riprendere da oggi i lavori stessi rimanendo ancora giorni 129 consecutivi per cui l'ultimazione dei lavori viene accessare col giorno 16/7/1978.

Per quanto sopra esposto viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa
Immu. SCIPIONE LAPECE
CANTIERE MACP
BRINDISI

Il Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. Pier Francesco Pinto)

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

