

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----  
LAVORI di completamento rivestimento esterno e divisione terrazze alle Palazzine GESCAL del Quartiere C.E.P. di Brindisi-Area B-Cant.154/BR.=

IMPRESA: Ing.Ruggero LECCISI Brindisi.

- Importo Contrattuale.....£. 8.720.000.=

-----  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA:in data marzo 1970 per l'ammontare di lire 8.720.000.=redatta dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dello Istituto integrato per la Gestione e Speciale GESCAL, con delibera n.223 del 30.5.70.=

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori .....£. 8.720.000.=

CONTRATTO:lettera di ordinazione in data 15.6.1970 reg. a Brindisi il 23.6.1970 al N.5268 Mod.II col quale i lavori di che trattasi venivano affidati in virtù della stessa delibera n°223 del 30.5.1970 del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL,all'Impresa Ing.Ruggero Leccisi,esecutrice dei lavori principali per l'importo di lire

8.720.000.=

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati il 15.6.1970 come risulta dalla stessa lettera di ordinazione.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: A Termini dello Articolo 8 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano essere ultimati in mesi Quattro dalla data della consegna e quindi entro il 14.10.1970.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata il giorno 14.10.1970 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n° 17190/3 con decorrenza continuativa.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, ecc. non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'articolo 93 del Regolamento 25.5.1895, relativa agli avvisi di cui all'art. 390 della Legge sui LL.PP.

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 10.12.1970 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette.....£. 8.612.349;50.=

Poiché all'Impresa sono stati già corrisposti n.2 certificati di acconto per complessive £.4.650.000.= resta il residuo credito di £.3.962.349,50(diconsi lire Tremilioninovecentosessantaduemilatrecentoquarantanove e 50/100.=)accettate dall'Impresa senza riserve.=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 29.3.1971.=

RICONOSCIUTO c he i lavori furono eseguiti in conformità alle previsioni della perizia del marzo 1970 a perfetta regola d'arte;con buoni materiali, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori e corrispondenti per qualità e quantità a quelli indicati nei documenti contabili.=

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895 n.350,che i prezzi adottati per ogni categoria di lavoro sono quelli del l'elenco annesso al contratto e che sono stati regolarmente sottoscritti dall'Impresa.=

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile.=

CONSIDERATO cge l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai.=

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di

stabili, né avvennero danni a terzi come risulta dal  
certificato in atti. =

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli  
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire  
zione dei Lavori

VISTO: che non risultano inserite, da parte dell'Impresa  
riserve di alcun genere,

### C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente  
eseguiti, liquida secondo le risultanze del conto fina  
le in £.8.612.349.= l'importo netto dei lavori e poiché  
sono stati già corrisposti due acconti per £.4.650.000.=

### D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Ing. Ruggero Leccisi di Brindisi  
la complessiva somma di £.3.962.349.= (tremilioninove  
centosessantadue milatrecento quarantanove) a saldo di  
ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trat  
tasi salvo la superiore approvazione del presente atto. =  
Brindisi, li 14.4.1971

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Ruggero LECCISI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

