

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

Quartiere S.Elia Est. Legge 22.10.1971 n°865 - art.

68 - Canale B.-

Impresa: TODISCO GIOVANNI da BRINDISI.-

Contratto: in data 26.9.1975 n°5675 di rep. reg. a

Brindisi l'1.10.1975 al n°9594 Mod.II.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare di £.835.000.000= redatto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi, approvato con delibera n°2162/11 del 11.5.1974.

Somme autorizzate

- per lavori a misura L. 89.610.000=

- per lavori a forfait L.472.250.000=

SOMMANO L.561.860.000=

- aumento d'asta del 39.99% L.224.687.814=

SOMMANO L.786.547.814=

- meno lo 0.20% per fidejussione L.- 1.573.096=

IN TOTALE RESTANO L.784.974.718=

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di gara di appalto esperita presso questo Istituto, in data 27.12 1974, i lavori vennero appaltati all'impresa TODISCO Giovanni da Brindisi, che offrì l'aumento del 39.99%

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in

data 28.5.75 come risulta dal verbale in pari data.

SOSPENSIONI DEI LAVORI E RIPRESE: durante l'esecuzione i lavori subirono, come risulta dai verbali redatti, le seguenti interruzioni:

- 1^ sospensione in data 28.5.1975;
- 1^ ripresa " " 31.8.1975;
- 2^ sospensione " " 13.10.1975;
- 2^ ripresa " " 29.1.1976;
- 3^ sospensione " " 4.1.1977;
- 3^ ripresa " " 3.2.1977;
- 4^ sospensione " " 25.2.1977;
- 4^ ripresa " " 25.3.1977;

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: a norma dello art.31 del Capitolato speciale di Appalto i lavori dovevano essere ultimati entro 540 giorni dalla data di consegna e quindi entro il 7.11.1976. Per effetto delle suddette sospensioni detto termine è stato prorogato di giorni 257 e quindi la nuova scadenza è stata spostata al 1.8.1977.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 29.7.1977 E QUINDI IN TEMPO UTILE.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alla disposizioni della Direzione dei Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: l'impresa ha assicurato gli operai

rai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n°11740/3
a carattere continuativa.

AVVISI AD OPPONENDUM: non sono stati richiesti ed a
essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Di
rettore dei Lavori ai sensi dell'art.360 della Legge
sui LL.PP. 20.3.1865 n°2248.

STATO FINALE: è stato redatto in data 25.10.1977 e vi
risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e som
ministrazioni comprensivo dell'aumento d'asta è di

L.779.271.811=

da cui detraendo l'ammontare degli
acconti corrisposti in 11 rate

pari a L.728.009.455=

resta un credito dell'impresa di L. 51.262.356=

(diconsi lire cinquantunomilioniduecentosessantadue mi
latrecentocinquantasei=).-

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato il regi-
stro di contabilità senza riserve.-

CESSIONE DI CREDITO: per i lavori in questione l'im-
presa assuntrice TODISCO Giovanni da Brindisi ha ef-
fettuato la cessione dei suoi crediti alla Banca Cre
dito Italiano filiale di Brindisi.-

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art.32
del Capitolato Speciale di Appalto la visita di col
laudo dovrà avvenire non oltre il quarto trimestre

della

dalla data di ultimazione delle opere.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal dott. Ing. Antonio LONGO, direttore tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

ASSICURAZIONI SOCIALI: con nota n°4386 in data 28/3/78 sono state richieste agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie.-

Brindisi li

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadalupe)

