

1 copia

8
Alleg. N° 10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in S.DONACI - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64 -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - LECCE

Importo a base d'asta.....L.34.100.000.=

Importo netto del ribasso 0,90%....." 33.793.100.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
tre del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori sud
detti.=-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4220 del 21.6.1963 registrato

a Brindisi il 24.6.1963 al n°1795 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963 che

fissava per il giorno 23.6.1963 il termine per

l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa

il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori

per il 16.8.1964;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia

suppletiva per opere di completamento sistemazioni
esterne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
sarà approvata la succitata perizia.=

L'IMPresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattordi-
ci.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Giovanni SERAFINI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

