

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartiere S. Elia - P.I.n.1312 - LOTTO A/1 - Edifici n.3 - Alloggi n.80 - Legge 14.2.1963, N.60 - CANTIERE N. 3150/BR.

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano -

IMPORTO a base d'asta L. 570.111.226.=

" al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% " 505.346.591.=

1^a Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 11.530.850.=

2^a Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 22.293.310.=

3^a Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 12.165.048.=

4^a Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 12.541.061.=

5^a Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 57.313.676.=

6^a Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell'11,36% " 59.826.310,20.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 5

L'anno millenovecentosettantasei il giorno uno del mese di Luglio nel Cantiere dei Lavori suddetti :
Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA, in rappresentanza dell'Impresa.=

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13/7/1972, con cui si autorizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7/8/1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 21/8/1972;

VISTO il contratto n.5575 del 9/10/1972, registrato a Brindisi il 16/10/1972 al n.2149 mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 19/10/1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 19/10/1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 9/1/1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 2 maggio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1/12/1972 approvata con delibera Consiliare n.376 del 14/4/1973;

VISTO l'art.5 dell'Atto Aggiuntivo n.5595 in data 30/4/1973, reg.a Brindisi il 2/5/1973 al n.1838 Mod.I

che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei lavori;

VISTO la 2^a perizia suppletiva in data 19/7/1973 approvata con Delibera Consigliare n.419 dell'8/11/1973;

VISTO l'art.5 del 2° atto aggiuntivo n.5604 in data 10/12/1973, registrato a Brindisi il 19/12/1973 al n.4890 Mod.I che proroga di giorni venti l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota dell' Impresa in data 1/12/1973 afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga;

VISTO la Delibera Consigliare n.445 in data 22/6/74 che approvava la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga in data 27/6/1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8/10/1974 afferente la richiesta di giorni centosessanta di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n.462 in data 30/10/1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni centosessanta;

VISTO il verbale di proroga n.2 in data 30/10/1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 in data 31/10/1974;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26/3/1975 approvato con Delibera Consiliare n.2462 del 4/4/1975 nell'importo netto di L.12.165.048;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare numero 2461 in data 4/4/1975 nell'importo netto di Lire L.12.541.061;

VISTO la perizia suppletiva e di variante in data 26 marzo 1975 approvata con Delibera Consiliare numero 2460 in data 4/4/1975 nell'importo netto di Lire 57.313.676;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 in data 5/4/1975

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.5667 in data 10/9/1975 registrato a Brindisi l'11/9/1975 al numero 8887 Mod.II che proroga di giorni 60 l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga n.3 in data 12/9/1975;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.4 in data 25/11/1975;

VISTO la perizia suppletiva in data 16/2/1976 approvata con Delibera Consiliare n.2599 in data 27/2/76 nell'importo netto di L.59.826.310,20;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.4 in data 1/3/1976 che fissa la data per l'ultimazione dei lavori al 23/3/1976;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.5 in data 15/3/1976;

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.5713 in data
24/6/1976 registrato a Brindisi il 25/6/1976 al n.2593
Mod.I che proroga di giorni 60 l'ultimazione dei la-
vori;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
spinibili giorni 9 (nove) che aggiunti ai giorni 60
di proroga concessi con l'atto aggiuntivo n. 5713 in
data 24/6/1976 fissa l'ultimazione definitiva dei la-
vori per il giorno 7 settembre 1976.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

p. L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
L'Amministratore Unico	(Dott.Ing. Antonio LONGO)
(Francesco SARDELLA)	



visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCETTO)

