

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Completamento rivestimento esterno e divisione terrazze alle Palaz
zine GESCAL in Brindisi -Area A Cant.154/BR.=

Impresa Ing. RUGGERO LECCISI - BRINDISI -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 14.OTTOBRE 1970

CONTRATTO in data 15.6.1970 n. _____ REGISTRATO a Brindisi
il 23.6.1970 al n° 5268 Mod. II.=

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		8.720.000.₤	Data della consegna . . .	15.6.1970
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento . . . L.		8.720.000.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	15.6.1970
_____ L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	14.10.970
_____ L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .	
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		» » in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» _____ «			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Chiusura dei giunti del rivestimento esterno ecc. mq.	322688	1550	5.001.664	
2	2	Protezione rivestimento esterno con impermeabilizzazione ecc. mq.	456283	700	3.191.981	
3	3	Pannelli in ferro ecc. Kg.	92601	450	416.70450	
S O M M A N O					8.612.34950	
a cui si deduce l'importo degli acconti già corrisposti:						
n° 1 del 21.7.1970 &			£. 3.000.000.=			
n° 2 del 10.12.970			£. 1.650.000.=			
Sommano deduzioni			£. 4.650.000.=			
Resta il credito netto dell'Impresa in					£. 3.962.34950	
Brindisi: 10.12.1970						
L'IMPRESA						
(Ing. Ruggero LECCISI)						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)						