

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di

Costruzioni di Case per lavoratori in Carovigno

Via Damiano CHIESA - Cantiere n°17368

Impresa

C.E.I. (Costruzioni Edili Industriali) S.r.l.

BRINDISI

STATO ^(a)

dei lavori eseguiti a tutto il

19

2

D'avanzamento

7/4

61

CONTRATTO in data 25/10-60 n°3342 approvato registrato a Brindisi

11 29/10-1960 al n°775 Mod.1 vol.116

data N.

Importo del progetto

a base d'asta

L.

40.600.000 =

Data della consegna

24/11-60

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione

del 6,95 per cento

»

38.143.700 =

Data dell'incominciamento dei lavori

24/11-60

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori

18/11-61

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

»

del quale
impegnato

Per espropriazione	L.	
» mag. lavori impreved.	»	
» lavori ad economia	»	
» sorveglianza e dir.	»	

TOTALE somma impegnata L.

I lavori rimasero sospesi o prorogati per

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo sbancamento terra mc.	142,27	600	85.362	
2	6	" " roccia "	331,98	1.500	497.970	
3	1	" ristretto terra "	42,95	800	34.360	
4	5	" " roccia "	100,21	1.800	180.378	
5	22	Cabcestruzzo a Kg. 200	7,81	6.200	48.422	
6	113	Spianata di malta mq.	188,10	110	20.691	
7	114	Stratificazione di asfalto	188,10	450	<u>84.645</u>	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA				951.828
		B) LAVORI A FORFAIT				
8	11	Capitolato speciale: $42\% \times 48\% \times 36.250.000 =$				<u>7.308.000</u>
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT				8.259.828,00
		A dedurre il ribasso d'asta del 6,05%				<u>499.719,59</u>
		Restano nette lire				<u>7.760.108,41</u>
		Visto : Il presidente (Comm. Cons.te Ubaldo VALLARINO)				
		Il Direttore dei lavori (Dott.ing.Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i>				