

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI


GESTIONE I.N.A.-C A S A

Lavori di costruzione di case per laforatori in Brindisi al RioneCommenda- Piano acceleramento invernale-1° lotto cantiere 3083Impresa Antonucci Alberto fu Leucio15° **STATO^(a)** d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 18 giugno **19** 52CONTRATTO in data 28/6/951 approvato reg. a Brindisi il4/7/1952 al n.41 mod. I vol. 98

data..... N.....

Importo del progetto		L.	133.575.345	Data della consegna	20/6/951
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,22</u> per cento			130.609.973	Data dell'incominciamento dei lavori	20/6/951
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/6/952
del quale impegnato	Per espropriazione . L.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz. »			» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.					

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1C	Scavo di sbancamento mc.	2.212,99	480,=	1.158.235,20	
2	2C	" " fondazione "	1.116,56	650,=	725.764,=	
3	9C	Calcestruzzo a 200 "	777,19	4900,=	3.808.231,=	
		Sommario lavori a misura				5.692.230,20
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap.Spec.Rustico 32.440x0,54 mc.	17.517,60	3874,=	67.855.182,40	
5	12	Cap.Spec.Infissi 100x32.440x0,14 "	4.541,60	3874,=	17.594.158,40	
6	12	Cap.Spec.Impianti-ringhiere 100x32.440x0,12 mc.	3.892,80	3874,=	15.080.707,20	
7	12	Cap.Spec.Tramezzi,intonaci,pav. 100x32.440x0,11 mc.	3.568,40	3874,=	13.823.981,60	
8	12	Cap.Spec.Intonaco esterno 98x32.440x0,05 mc.	1.589,56	3874,=	6.157.955,44	
9	12	Cap.Spec.Opere esterne,sist.cantine 98x32.440x0,04 mc.	1.271,65	3874,=	4.926.372,10	
		Sommario lavori a forfait				125.446.357,14
		Sommario lavori a misura e forfait				131.138.587,34
		a dedurre il ribasso del 2,22°/o				2.911.276,64
		Restano nette Lire				128.227.310,70
						
		IL PRESIDENTE				
						
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				