



6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione per Case per Lavoratori in

Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotto C - D -

P.I. n. 1312 - Cantiere 3213 - Alloggi 54 - vani .

370 e 15 negozi.

Impresa : Vittorio Pampo - Lecce

Importo a base d'asta L. 467.226.087

=====

VERBALE DI RIPRESA n. 2

L'anno millenovecentosettantatre il giorno trenta
del mese di Maggio.

Il sottoscritto Dott. ~~H~~ Ing. Ugo Lonoce, Direttore
dei Lavori :

Visto il Verbale di Consegna in data 16-8-1972
sotto riserva di Legge che fissava il termine per
l'ultimazione dei lavori per il giorno 6-2-1974 =

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 1
del 21-8-1972.

Visto il Verbale di Ripresa n. 1 del 11 Dicembre
1972, per cui l'ultimazione definitiva dei lavori
doveva avvenire ^{em} il giorno Ventinove del mese di

Maggio 1974.

Premesso che con il Verbale di Ripresa n. 1 si dava solo parzialmente la Ripresa dei Lavori, si precisa che :

il Lotto D ed il Fabbricato in Linea del Lotto C non erano interessati dall'attraversamento del cavo A.T. dell'Enel e pertanto non rientravano nella sospensione su citata, mentre il Fabbricato Articolato del Lotto C era interessato dall'attraversamento del suddetto cavo..

Per quanto concerne le relative quote ed allineamenti dei fabbricati su menzionati, queste sono state determinate e date all'Impresa nel momento in cui si e' presentata la necessita', e cioe' a fondazione ultimata ed a spiccato dei pilastri.

Considerato che in data 18 Maggio 1973 e' stata definitivamente spostata la linea A.T. su citata, ed avendo gia' stabilito gli allineamenti e quote del relativo fabbricato, ed essendo quindi cessate tutte le cause che impedivano la ripresa totale dei lavori, con la piena disponibilita' del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi possono essere ripresi nella

loro totalita'.

L'Impresa dichiara di riprendere tutti i lavori indicati in oggetto, precisando che rimangono tuttora le difficolta' viarie come gia' comunicato con lettera 28-5-1973.

Pertanto mentre rimane confermata la data di ultimazione dei lavori al ventinove del mese di maggio 1974 per tutti i lavori non interessati dal passaggio della linea elettrica, ~~per~~ per il fabbricato articolato interessato da tale attraversamento la data di ultimazione dovra' avvenire il giorno quattordici del mese di Novembre 1974.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Vittorio Pampo

dott. ing. Ugo Lonoce

*L'Impresa firma con riserva
è riservata il risarcimento dei danni
per la esecuzione frazionata e ritardata
dei lavori da esplicare nel rispetto
di compatibilita' nei modi e termini
legali fissati 30 maggio 1973
L'Impresa Pampo Vittorio*