

ALLEGATO
15 N° 8/2

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in ME

SAGNE - Cantiere 17656 -

IMPRESA : Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - LECCE -

Importo netto contratto principale £. 78.481.450

" " " estensivo £. 22.954.690

CONTRATTO in data 29/3/1961 n° 3628 registrato a

Brindisi il 12/4/1961 al n° 1934 Mod. I e contratto

estensivo n° 4052 dell'8/8/1962 registrato a Brin-

disi il 9/8/1962 al n° 180 Mod. I

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantadue il giorno uno
del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1961;

VISTO IL verbale di sospensione in data 4/4/1962;

VISTO il verbale di ripresa in data 9/8/1962;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 in data 10/8/1962;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una po-

ria suppletiva per maggiore opere di fondazione
e lavori di miglioramento alloggi.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi che verranno ripresi non appena sarà appro-
vata l'accennata perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da og-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo utili giorni nove.=

Del che si è redatto il presente verbale, che
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-
le parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Com. Con. te Ubaldo VALLARINO)

