

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=00000=-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere S.Elia Est -

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/a - Canale " A "

IMPRESA: DE GENNARO GIUSEPPE da Bari -

CONTRATTO in data 18/9/1975, n.5673 di Rep., reg. a

Brindisi il 23/9/975 al n.9373 Mod.II^o =

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare di £. "1.000.000.000. = re=

dato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari -

di Brindisi, approvato con delibera n. 2162/10 del-

29/12/1973. =

SOMME AUTORIZZATE:

- per lavori a misura £. 100.525.710. =

- per lavori a forfait £. 567.624.290. =

- SOMMANO £. 668.150.000. =

- aumento d'asta del 31% £. 207.126.500. =

- SOMMANO £. 875.276.500. =

- meno lo 0,20% per fidejussione £. 1.750.553. =

IN TOTALE RESTANO £. 873.525.947. =

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di gara di ap-

palto esperita presso questo Istituto, in data 27/

12/1974, i lavori vennero appaltati alla Impresa

DE GENNARO Giuseppe da Bari, che offrì l'aumento del 31%.=

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati in data 15/5/75 come risulta dal verbale di pari data.=

SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIPRESE: durante l'esecuzione i lavori subirono, come risulta dai verbali redatti, le seguenti interruzioni:

- 1^ sospensione in data 3/6/75;
- 1^ ripresa " " 1/10/75;
- 2^ sospensione " " 13/10/75;
- 2^ ripresa " " 8/6/76;
- 3^ sospensione " " 27/12/76;
- 3^ ripresa " " 4/4/77;
- 4^ sospensione " " 14/11/77;
- 4^ ripresa " " 14/3/78;

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: a norma dello art.31 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano essere ultimati entro 540 giorni dalla data di consegna e quindi entro il 5/11/1976.= Per effetto delle suddette sospensioni detto termine è stato prorogato di giorni 577 e quindi la nuova scadenza è stata spostata al 5/6/1978.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 3/6/1978 e QUINDI IN TEMPO UTILE.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori. =

ASSICURAZIONE OPERAI: l'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.ro 11740/3 a carattere continuativa. =

AVVISI AD OPPONENDUM: non sono stati richiesti ed a essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 360 della Legge sui LL.PP. 20/3/1865, n. 2248. =

STATO FINALE: è stato redatto in data 3/6/1978 e vi risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni comprensivo del
lo aumento d'asta è di £. 873.361.667,52
da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti in 11 rate pari a £. 824.758.825,00
Resta un credito dell'Impresa di £. 48.602.842,52
(diconsi lire quarantottomilioniseicentoduemilaottocentoquarantadue e centesimi cinquantadue). =

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. =

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto la visita di collaudo dovrà avvenire non oltre il quarto trimestre

dalla data di ultimazione delle opere.==

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti
dal dott.Ing. Antonio LONGO, direttore tecnico del-
lo Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

ASSICURAZIONI SOCIALI: sono state richieste agli
Enti interessati le prescritte dichiarazioni libera-
torie.==

BRINDISI, li

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

