

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Carovigno

Via Damiano Chiesa - Cantiere n.° 17368

Impresa C.E.I. (Costruzioni Edili Industriali)s.r.l.
BRINDISI

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26/4 1961

CONTRATTO in data 25/10/60 n°3342 approvato registrato a Brindisi

il 29/10/1960 al n°775 Mod.1 Vol.116

data N.

Importo del progetto a base d'asta		L.	40.600.000 =	Data della consegna	24/11/960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,05 per cento			38.143.700 =	Data dell'incominciamento dei lavori	24/11/960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18/11/961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.				
	> lavori ad economia			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> sorveglianza e dir.				
TOTALE somma impegnata		L.		Giorni impiegati in più	
				» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo sbancamento terra mc.	142,27	600	85.362	
2	6	" " roccia "	331,98	1.500	497.970	
3	1	" ristretto terra "	42,95	800	34.360	
4	5	" " roccia "	100,21	1.800	180.378	
5	22	Calcestruzzo a Kg.200	7,81	6.200	48.422	
6	113	Spianata di malta mq.	188,10	110	20.691	
7	114	Stratificazione di asfalto	188,10	450	<u>84.645</u>	
SOMMANO I LAVORI A MISURA						951.828
B) LAVORI A FORFAIT						
8	11	Capitolato speciale:				
		66% x 48% x 36.250.000=				<u>11.484.000</u>
		88				
TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT						12.435.82800
A dedurre il ribasso d'asta del 6,05%						<u>752.36759</u>
Restano nette lire						11.683.46041
8 80 5% x 8% x 36.250.000 = Il Direttore dei Lavori (dott.ing. Giovanni Roma) Visto: Il Presidente (Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)						