

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ricostruzione di case per lavoratori in Torchiarolo  
cantiere 7870 - pratica 13037

Impresa Schiavone Luca di Samuele

5° STATO <sup>(a)</sup> d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 ottobre 19 54

CONTRATTO in data 1/4/1954 n. 869 approvato reg. a Brindisi il  
12/4/1954 al n. 1517 mod. I vol. 104

data ..... N. ....

|                                                                                 |                       |           |                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|
| Importo del progetto                                                            | L.                    | 6.400.000 | Data della consegna                                | 12/4/54    |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,01</u> per cento |                       | 6.399.360 | Data dell'incominciamento dei lavori               | 2/5/54     |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                       |                       |           | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 8/10/54    |
| del quale impegnato                                                             | Per espropriazione L. |           | I lavori rimasero sospesi o prorogati per          | gg. 45     |
|                                                                                 | » mag. lavori imprev. |           | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        | 22/11/1954 |
|                                                                                 | » lavori ad economia  |           |                                                    |            |
|                                                                                 | » sorveglianza e dir. |           | Giorni impiegati in più                            |            |
| TOTALE somma impegnata L.                                                       |                       |           | » » in meno                                        |            |

(a) D'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                     | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O    |               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|---------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    | parziale         | totale        |
|           |                               | <b>A) LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                               |          |                    |                  |               |
| 1         | 38                            | Scavo di materie per fon-<br>dazioni mc.                                                                                                                                                                                                | 108 51   | 840 =              | 91.148 40        |               |
| 2         | 46                            | Calcestruzzo a 300 "                                                                                                                                                                                                                    | 42 35    | 9.250 =            | 391.737 50       |               |
| 3         | 47                            | " a 200 "                                                                                                                                                                                                                               | 27 55    | 6.240 =            | 171.912 =        |               |
| 4         | 48                            | Ferro omogeneo Kg.                                                                                                                                                                                                                      | 349 50   | 170 =              | <u>59.415 =</u>  |               |
|           |                               | sommario lavori a misura                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                  | 714.212 90    |
|           |                               | <b>B) LAVORI A FORFAIT</b>                                                                                                                                                                                                              |          |                    |                  |               |
| 5         | 11                            | Cap.Spec.Rustico<br>0,48x5.658.858                                                                                                                                                                                                      |          |                    | 2.716.251 84     |               |
| 6         | 11                            | Cap.Spec.Tramezzi e intonaci<br>0,50x0,08x5.658.858                                                                                                                                                                                     |          |                    | 226.354 32       |               |
| 7         | 11                            | Cap.Spec.Pavimenti-Rivestimenti<br>0,50x0,10x5.658.858                                                                                                                                                                                  |          |                    | 282.942 90       |               |
| 8         | 11                            | Cap.Spec.Infissi<br>0,60x0,12x5.658.858                                                                                                                                                                                                 |          |                    | 407.437 78       |               |
| 9         | 11                            | Cap.Spec.Impianti<br>0,40x0,09x5.658.858                                                                                                                                                                                                |          |                    | 203.718 89       |               |
| 10        | 11                            | Cap.Spec.Intonaco esterno-ringhiere<br>0,20x0,06x5.658.858                                                                                                                                                                              |          |                    | <u>67.906 30</u> |               |
|           |                               | sommario lavori a forfait                                                                                                                                                                                                               |          |                    |                  | 3.904.612 00  |
|           |                               | totale lavori a misura e forfait                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                  | 4.618.824 90  |
|           |                               | a dedurre il ribasso del 0,01%                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                  | <u>461 81</u> |
|           |                               | restano nette lire                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |                  | 4.618.363 00  |
|           |                               | <div> <div>IL PRESIDENTE<br/>(Con/te Ubaldo VALLARINO)</div> <div>  </div> <div>IL DIRETTORE DEI LAVORI<br/>6Dott. Ing. Giovanni ROMA)</div> </div> |          |                    |                  |               |