

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in Ceglie Messapico -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906 in
ORIA (Brindisi)

Importo a base d'asta.....L. 58.600.000.=

Importo al netto di ribasso 0,60%:....L. 58.248.400.=

" " " perizia suppletiva..L. 3.790.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventinove del mese di Marzo nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Marcello;

VISTO il contratto n°4242 del 10.10.1963 reg.a Brindisi il 14.10.1963 al n°717 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.10.1963;

VISTO il verbale di proroga del 13.10.1964 che portava la scadenza dei lavori al 12.1.1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 9.1.1965;

VISTO la perizia suppletiva del 4.1.1965 di nette

L.3.790.000.==;

VISTO l'approvazione della stessa in data 9.3.1965

n°4609 del Provveditorato Regionale OO.PP.;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4519 del 13.3.1965 registra

to a Brindisi il 27.3.1965 al N°613 Mod/7/m.=

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori il sottoscrit
to ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna.=

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori a
termine dell'art.6 dell'atto aggiuntivo è di giorni
30 (trenta) che aggiunti ai giorni 3 (tre) disponi-
bili dall'atto della sospensione, portano la nuova
scadenza al giorno 30 aprile 1965.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcellò)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcellò

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

