

(Provincia di Brindisi)

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Giovanni VALENTE

CONTRATTO IN DATA: 14/7/1950

SUL CONTO FINALE

Somme autorizzate:

a disposizione dell'Amministrazione

c) per incidenza sul suolo 2 % £. 550.000

e) per compenso stazione appaltante £.1.017.000

g) per imprevisti £. 517.000

S o m m a n o: £. 30.000.000,00

Contratto in data 14 Luglio 1950 registrato a Brin-

disi il 27 Luglio 1950, al n° 170 volume 97 mod.1°
col quale i lavori di che trattasi venivano affidati
all'Impresa Ing. Vincenzo Tonzarella per l'importo
di L. 25.052.500, al netto del ribasso dell'8,90 %.

Consegna e durata dei lavori: i lavori vennero con-
segnati il 30 Luglio 1950, come risulta dal verba-
le di consegna in pari data.

Proroghe: durante la esecuzione dei lavori l'Im-
presa ha chiesto ed ottenuto una proroga di giorni
45 come risulta dal verbale in data 25 Luglio 1951,
col quale, si fissa il nuovo termine per la scaden-
za del tempo utile ~~per la esecuzione dei lavori~~
~~xx~~ al 12 Settembre 1951.

Sospensione dei lavori: i lavori sospesi con ver-
bale del 12 Settembre 1951 in attesa dell'approva-
zione della perizia suppletiva verificata in data
29 Ottobre 1951, furono ripresi con verbale del
12 Novembre 1951, col quale si fissava la scadenza
del tempo utile per la esecuzione dei lavori del-
la perizia stessa all'11 Febbraio 1952.

Termine di ultimazione dei lavori: a norma dello
Art. 12 del capitolato speciale i lavori dovevano
essere ultimati il 31 Luglio 1951.

Per effetto della proroga concessa e della sospen-
sione dei lavori, il detto termine è stato proroga-

gato all'11/2/1952.

Ultimazione dei lavori: è stata accertata il giorno 10 Febbraio e quindi i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

Andamento generale dei lavori: i lavori furono eseguiti regolarmente, salvo la necessità di ordinare la sospensione, in quanto si era in attesa dell'approvazione della perizia suppletiva.

Riserva dell'Impresa: L'Impresa ha formulato all'atto della firma dello stato finale dei lavori le seguenti riserve:

1°) "chiedo la revisione dei prezzi,"

2°) "chiedo il maggior compenso per la ripresa del materiale scavato per il colmamento di parte del fabbricato per dare il piano rialzato: per mc. 814,16 pari a quello scavato a £. 350. il mc. e cioè £. 250 per riscavo e £. 100 per trasporto a braccio; per cui ~~si~~ si chiede la somma di £. 294.406.

Per tale riserva sarà riferito con relazione a parte direttamente al collaudatore.

Avvisi ad opponendum: non sono stati pubblicati perchè non sono occorse occupazioni temporanee o permanenti di stabili di privati da parte dell'Impresa.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in

conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date alla Direzione dei Lavori.

Assicurazione operai: l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. con polizza n°161/3 continuativi.

Stato finale dei lavori: redatto in data 11 Febbraio 1952, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni è di £.27.095.678,16 da cui deducendo gli acconti in nove rate ammontanti in £.25.191.000,00 resta il credito dell'Impresa in £. 1.904.678,16.

(Diconsi £. UNMIDIONENOVECENTOQUATTROMILASEICENTOSETTANTOTTO E SEDICI) accettato dall'Impresa.

Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese

Col predetto contratto principale è

stata autorizzata la somma di £	£.25.052.500,00
per la perizia suppletiva	£. 2.762.170,00

Totale:	£.27.814.670,00
---------	-----------------

Dallo stato finale risulta una

spesa di lire £	£.27.095.678,16
-----------------	-----------------

Pertanto si è avuta un'economia di £.	718.990,84
---------------------------------------	------------

S.Vito dei Normanni, li 12 agosto 1952.=

F. Giovanni