

GESTIONE I.N.A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per lavoratori in BrindisiRione Commenda - piano accollamento I° lotto Cant. n. 3003Impresa Antonucci Alberto fu Leucio1° **STATO**^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 luglio 1951CONTRATTO in data 28/6/951 approvato Reg. a Brindisi il 4/7/951al n. 41 mod. I vol. 99

data N

Importo del progetto	L.	<u>133.575.345=</u>	Data della consegna	<u>20/6/51</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,22</u> per cento	,	<u>130.609.973</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>20/6/51</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>19/6/952</u>
del quale impegnato {	Per espropriazione . L.		Il lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprevis.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			
	» sorveglianza e direz.		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		a) LAVORI A MISURA				
1	10	Scavo di sbancamento mc.	1300=	480=	624.000=	
2	20	Scavo di fondazione "	500=	650=	325.000=	
3	90	Calcestruzzo a 200 di cemento per fondazioni "	340=	4900=	1.666.000=	
		sommario lavori a misura				2.615.000=
		c) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap. Rustico: 1450x0,54 = mc.	783=	3874=	3.033.342=	3.033.342=
		sommario lavori a misura e forfait				5.648.342=
		b) MATERIALI IN PROVVISTA				
5	17	Conci di tufo n.	16000=	40=	640.000=	
6	26B	Carparo mc.	50=	5500=	275.000=	
7	13B	Pietrisco "	50=	1400=	70.000=	
8	14B	Pietrame "	100=	670=	67.000=	
9	19	Laterizi per solai mq.	200=	900=	180.000=	
10	20	Ferro Kg.	7000=	120=	840.000=	
11	11	Calce spenta mc.	150=	4200=	630.000=	
		sommario			2.702.000=	
		0,85x2.702.000				2.296.700=
		Totali lavori e provvista				7.945.042=
		a dedurre il ribasso del 2,22%				176.37993
		Restano nette				7.768.66207
						=====
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		Visto: IL PRESIDENTE (Com. di Obere Gallanora)				