

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Quartiere
Autosufficiente (C.E.P.) Lotto 4° - CANTIERE 12658 -

Impresa CORRADO PIER MARCELLO

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 GIUGNO 19 60

CONTRATTO in data 10/9/1958, n. 1936 ^{approvato} registrato a Brindisi il
29/9/1958 al n. 524 - Mod. I - Vol. II 2 -

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	143.360.000=	Data della consegna	18/1/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,75 per cento		118.520.750=	Data dell'incominciamento dei lavori	18/1/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/1/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.		> in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	952,66	600,=	571.596,=	
2	1	" a sez. ristretta "	1036,59	800,=	829.272,=	
3	22	Calcestruzzo a Kg. 200 "	817,46	6200,=	5.068.252,=	
4	111	Vespaio "	103,78	1000,=	103.780,=	
5	37	Battuto di cemento mq.	380,80	650,=	247.520,=	
6	29	Massetto "	24,45	370,=	9.046,50	
7	33	Marmette "	31,70	1100,=	34.870,=	
8	113	Spianata di malta "	457,78	110,=	50.355,80	
9	114	Stratificaz. asfalto "	457,78	450,=	206.001,=	
		Sommano lavori a misura			7.120.693,30	
		B) LAVORI A FORFAIT				
10	11	CSA - Rustico: 57% x 48% x 110.404.760,=			30.206.742,34	
11	"	" - Tramezzi: 28% x 8% x 110.404.760,=			2.473.066,62	
12	"	" - Pavimenti: 30% x 10% x 110.404.760,=			3.312.142,80	
13	"	" - Infissi: 46% x 12% x 110.404.760,=			6.094.342,75	
14	"	" - Impianti: 16% x 9% x 110.404.760,=			1.589.828,54	
15	"	" - Ringhiere: 15% x 6% x 110.404.760,=			993.642,84	
16	"	" - Comp. fabbricato: 5% x 7% x 110.404.760,=			386.416,66	
		Sommano lavori a forfait			45.056.182,55	
		Totale lavori a misura e a forfait			52.176.875,85	
		a dedurre il ribasso d'asta del 6,75%			3.521.939,12	
		RESTANO NETTE LIRE			48.654.936,73	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo POTI') IL PRESIDENTE Comm. Ubaldo G. VALLARINO				