

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-Casa di
FASANO - Via A. De Gasperi - Cant. 857/R/L

Impresa: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano

Importo contrattuale.....L. 8.886.452.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 8.8.1964 per l'ammonta-
re di L. 9.818.280.= di cui L. 9.091.000.= per lavori;
e L. 727.280.= per spese generali, redatto dall'Uffice
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi ed approvata con
Delibera n°7/h del 12.10.1964 del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'IACP per la Gestione Speciale GESCAL
per l'importo complessivo di L. 9.818.280.= di cui
L. 9.091.000.= per lavori e L. 727.280.= per compensi
alla Stazione Appaltante.=

SOMMA AUTORIZZATA:

a) per lavori.....L. 9.091.000.==

CONTRATTO in data 12.8.1965 n°4623 registrato a
Brindisi il 19.8.1965 al n°1612 Mod. I con il quale
i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impre

sa LEGROTTAGLIE Francesco per l'importo di L i r e
L.8.886.452.= al netto del ribasso d'asta del 2,25%

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con
segnati all'Impresa il 6.9.1965 come risulta dal
relativo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori, a ter-
mini dell'art.7 del Capitolato Speciale, dovevano
essere ultimati entro il 6.3.1966 senonchè in data
22.11.1966, con regolare verbale, essi venivano so
spesi.= Con verbale del 9.12.1965, i lavori venivano
ripresi e poichè rimanevano ancora disponibili 150
giorni, il nuovo termine di ultimazione veniva a a
scadere il giorno 23.3.1966.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il gior-
no 23.3.1966 come risulta dal verbale in pari data
e quindi, in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in
conformità dei patti contrattuali e delle disposi
zioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza
n°12971/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 23.11.1966
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei
lavori è di nette L.7.221.943,51.=

Poichè sono stati già pagati n°4 acconti per complessive L.6.460.000.= il credito dell'Impresa resta in L.761.943.= (diconsi Lire settecentosessantunmilanovecentoquarantatre).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP nella visita effettuata il giorno 26.11.1966;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895 n°350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

CERTIFICA

CHE i lavori sopra mensionati sono stati regolarmente eseguiti: liquida secondo le risultanze del conto finale in L.7.221.943.= l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto Lire L.6.460.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco di Fasano la somma di L.761.943.= (dicansi lire settecentosessantunmilanovecentoquarantatre) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=
BRINDISI, li 28.11.1966

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

Legrottaglie Francesco

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)