

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari ex INA-CASA (cant.15562)
in OSTUNI - Largo Risorgimento civ. 40, 41,
42, 43, 44 e 45.=

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamen

to di cui alla Legge 166 £. 67.881.583.=

Idem a carico dell'I.A.C.

P. £. 3.996.417.=

IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta £. 71.878.000.=

=====

CONTRATTO in data 21/6/1978 n. 5845 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 4/7/1978 al n. 2465

Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 14 (quat-
tordici) del mese di Dicembre in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im

presa geom. Luigi MANGHISI - esecutrice dei lavori
in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
9/3/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 3/11/1978;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 22/
3/1978;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 23/5/78
che fissava la nuova ultimazione dei lavori al
4/1/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospet-
ti esterni a causa del perdurare delle precipita-
zioni atmosferiche.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la so-
spensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 22 gg. alla ultima-
zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Luigi MANGHISI) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Antonio Longo