

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-cellaude al Cantiere 6264/R di MESAGNE

Impresa Geom. Benito Antonio COCCIOLO

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 27 Settembre 1965

CONTRATTO in data 16/6/1965 approvato a Brindisi il 21/6/1965 al n° 1208

Mod. 71/M

data N.

Importo del progetto L.	2.785.635	=	Data della consegna . . .	28/6/1965
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,20</u> per cento L.	2.780.064	=	Data dell'incominciamento dei lavori	28/6/1965
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.	250.707	20	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	27/9/1965
del quale impegnato {	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . .	
	» sorveglianza e dir. »	250.707 20	» » meno . .	
TOTALE somma impegnata L.	250.707	20		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
I 257		Tinteggiatura impermeabile mq. 1571	97	480	756.465	60
2 20		Taglio a forza di struttura in cemento armato mc.	128	20000	25.600	=
3 65		Calcestruzzo cementizio de- sato a Kg. 300 di cemento ti- po 680 mc.	1 28	18200	23.296	=
4 85		intonaco bastardo mq.	17 53	450	7.888	50
5 27		Svellimento ranelle mq.	6 08	250	1.520	=
6 205		Grande riparazione telaiaa vetri mq.	8 40	1900	15.960	=
7 255		Coloritura ad olio mq.	8 40	380	3.192	=
8 59		Risarcitura lesioni ml.	19 60	400	7.840	=
9 258		Coloritura con vernici sin- tetiche all'acqua mq.	88 74	350	31.059	=
10 321		Fornitura e posa di ranelle da cm. 40 ml.	15 20	1800	27.360	=
II 309		Pietrischette bitumate mc.	2 37	8100	19.197	=
		SOMMANO			919.378	10
		A dedurre il ribasso d'asta delle 0.20%			1.838	75
		RESTANO L.			917.539	35
		a cui si deduce l'importo dei certificati d'acconto già corrisposti:				
		n° 1 del 18/3/1966 L.	500.000			
		N° 2 " 30/7/1973 L.	320.000			
		SOMMANO le detrazioni L.	820.000	=	820.000	=
		Resta il credito netto dell'impresa in L.			97.539	35
		Brindisi, li 31/7/1973				
		L'IMPRESA				
		(Geom. Benito A. COCCIOLO)				
		<i>Benito A. Coccio</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dett. Ing. Antonio LONGO)				
		<i>Antonio Longo</i>				