

15

COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO ABILAG

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

CONFIDENTIAL

LEGGE 30.12.1960 n.1676- Piano Attuazione Costruzio-

ne Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti-Lavori

di Riattamento in economia di una abitazione nel Co-

mune di Oria alla via Cavour .- 100000

Ditta.- CALO' COSIMO

Importo stanziato.....£. -1.700.000.=

Ente Gestore: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-BRINDISI-

Direttore dei Lavori: Geom. Gaetano Scazzari di ORIA-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSO

Progetto redatto dal Geom. Gaetano Scazzeri appro-

vato dalla Commissione Edilizia Comunale in data 23

giugno 1964 - Somme autorizzate dal decreto n. 1994

del 12 Maggio 1966 per lavori.....£. 1.583.962.=

per spese generali 6%....." 95.038.=

per imprevisti....." 21.000.=

...sommano£. 1.700.000.=

CONTRATTO DI MUTUO in data 27.5.1966 n.4749 regist.

a Brindisi il 30.5.1966 al n.980 Mod.I^

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero ini-

ziati in data 20.10.1966, come risulta dal verbale

del Direttore dei Lavori in pari data, vennero sospesi dal 20/11/1966 al 20/9/1968 ed ultimati il 20 ottobre 1968.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 30/12/1969, come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità del progetto e compute metrico approvato e delle disposizioni del Direttore dei Lavori e dello Ente Gestore.-

ASSICURAZIONE OPERAI: La Ditta ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 15966/3 ed I.N.A.M. con posizione 20585/10.-

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 30.12.69 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è di £. 1.577.204.-

TUTTO CIO' PREMESSO
^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, Ente preposto alla Sorveglianza e Gestione dei Lavori:

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto e del compute metrico approvato, con i materiali richiesti e le dimensioni prescritte.

VISTO la relazione d'accompagnamento allo stato fina-

le redatta dal Direttore dei Lavori.-

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895 e che i prezzi adottati sono quelli previsti dal compute metrico approvato

C O N S I D E R A T O

CHE la ditta ha regolarmente provveduto all'assicurazione della mano d'opera;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè avvennero danni a terzi, come risulta dai certificati in atti:

CHE la Ditta ha attemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dal Direttore dei Lavori e dall'Ente Gestore

C E R T I F I C A

CHE i lavori sopramenzionati sono stati regolarmente eseguiti, liquida secondo le risultanze del conto finale in £. 1.577.204.= l'importo complessivo dei lavori e poichè alla Ditta sono stati versati acconti per lire 1.215.000.-

D I C H I A R A

pagabili alla Ditta CALO' COSIMO DI ORIA la somma di lire 362.204.= a saldo di ogni suo avere sui lavori, giusto contratto di mutuo di cui alle premesse, salve la superiore approvazione del presente atto.-

Brindisi, 20/2/1970

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)




VISTO:

IL PRESIDENTE



(Dr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)



UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Per quanto è stato possibile constatare da controlli
sahuari effettuati nella visita sopralluogo si dichiara
che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti
alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle
previsioni di progetto.


Brindisi, 14 LUG. 1970

IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL CAPO SEZIONE



Visto: L'INGEGNERE CAPO
(Renato Lonoce)



UFFICIO DEL GENIO CIVILE, BRINDISI

Vista la formale regolarità del presente n. _____ stato di

avanzamento NULLA-OSTA al pagamento della somma di _____

L. _____ di cui al relativo certificato di acconto.

Brindisi, li _____

IL CAPO SEZIONE

(Dr. Ing. E. Elia)

L'INGEGNERE DIRIGENTE

(Dr. Ing. Renato Lonoce)