

GESTIONE I.N.A. C A S A
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

8

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI

Rione Casale - Cantiere 855

Impresa: PATI Ing. Giovanni di Vito

Importo contratto al netto £. 47.088.543

" atto aggiuntivo " 5.138.540

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Sei del mese di luglio nel cantiere dei lavori suddetti:

VISTO il contratto n.204 in data 15/4/950 registrato a Brindisi il 26/4/950 al n.1631 mod.I vol.97

VISTO il verbale di consegna in data 26/4/950;

VISTO l'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto che stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori in mesi 12 a partire dal verbale di consegna;

VISTO il verbale di sospensione in data 24/4/951;


VISTO l'atto di ripresa in data 14/5/951;

VISTO l'atto aggiuntivo in data 14/5/951 reg.a Brindisi il 28/5/951 al n.2066 mod.2 vol.106; che fissa il termine per la completa ultimazione dei lavori in giorni 50 decorrenti dal 15/7/951.

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni ROMA ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad eseguire una ricognizione dei lavori medesimi, constatandone la loro ultimazione in data 4/7/951 e quindi in tempo utile. =

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene confermato e sottoscritto. =

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

