

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S.Elia-Est -

LEGGE : 27/5/1975, n°166 - Lotto 1 -

IMPRESA: Geom. Eumeo CORRADO -

CONTRATTO in data 1/7/1976 n.5714 di Rep.registr.

a Brindisi il 14/7/1976 al n.2880 Mod.I -

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare di £. 652.800.000 redat=

to dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di

Brindisi, approvato con delibera n.2544 del 9.12.

1975.=

SOMME AUTORIZZATE:

-per lavori a misura.....£. 70.220.000=

-per lavori a forfait....." 382.900.000=

SOMMANO.....£. 453.120.000=

-Ribasso d'asta del 1,50% " 6.796.800=

RESTANO.....£. 446.323.200=

-meno lo 0,20% per fidejussione...." 892.646=

IN TOTALE RESTANO.....£. 445.430.554=

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: a seguito di gara di ap=

palto esperita presso questo Istituto, in data 15.

1.1976, i lavori vennero appaltati alla Impresa
Geom. Eumeo CORRADO da Brindisi, che offrì il ri-
basso del 1,30% -

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori vennero consegnati
in data 1/4/1976 come risulta dal verbale in pari
data.--

SOSPENSIONI DEI LAVORI E RIPRESE: durante l'esecu-
zione i lavori subirono, come risulta dai verbali
redatti, le seguenti interruzioni:

- 1^a sospensione in data 5/4/1976;
- 1^a ripresa " " 20/10/1977;
- 2^a sospensione " " 14/12/1977;
- 2^a ripresa " " 24/4/1978;
- 3^a sospensione " " 5/12/1978;
- 3^a ripresa " " 26/3/1979;

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: a norma del
lo art.31 del Capitolato Speciale di Appalto i la-
vori dovevano essere ultimati entro 360 giorni dal-
la data di consegna e quindi entro il 26/3/1977.==

Per effetto delle suddette sospensioni detto ter-
mine è stato prorogato di giorni 713 e quindi la
nuova scadenza è stata spostata al 29/5/1979.==

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giu-
giorno 29/5/1979 e quindi in tempo utile.==

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in

conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.==

ASSICURAZIONI OPERAI: l'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.ro 22553 a carattere continuativo.--

AVVISI AD OPPONENDUM: non sono stati richiesti ed a essi tien luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.360 della Legge sui LL.PP. 20/3/1865,n°2248.==

STATO FINALE: è stato redatto in data 23/8/1979 e vi risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni comprensivo del ribasso d'asta è di.....£. 445.172.843=

da cui detraendo l'ammontare degli

acconti corrisposti in 8 rate pari

a....." 420.662.720=

Resta un credito dell'Impresa di...£. 24.510.123=

(diconsi Lire Ventiquattromilioneicinquacentodiecimilacentoventitre).==

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.--

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: in base all'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto la visita di collaudo dovrà avvenire non oltre il quarto trimestre dalla data di ultimazione delle opere.==

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti
dal Dott.Ing. Antonio LONGO, direttore tecnico del-
lo Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.==
ASSICURAZIONI SOCIALI: con nota n° in data
sono state richieste agli Enti inte-
ressati le prescritte dichiarazioni liberatorie.--
Brindisi, 11



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott.Ing. Antonio LONGO)