

10/2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in LATIANO -

LEGGE 22/10/1971, N.865 - Articolo 55 - Canale "C"

CONTRATTO n.5657 del 30/5/1975 registrato a Brindisi

il 16/6/1975 al n.2131 mod.I.=

IMPRESA: Geom. Eumeo CORRADO = BRINDISI =

IMPORTO: del progetto L. 100.000.000.==

" contrattualmente aumentato

del 60% " 107.975.616.==

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE TENUTA E

DILATAZIONE

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventuno
del mese di ottobre in LATIANO.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Gerardo IAIA, Direttore
dei Lavori, previo avviso all'Impresa precitata, sono
convenuti sul luogo dei lavori di che trattasi.=

Con la scorta del contratto e alla continua presen-
za dell'intervenuto, ha portato la temperatura della
acqua in partenza della caldaia a 80°c., mantenendola
a tale temperatura per il tempo necessario per l'accu-
rata ispezione dell'impianto. Raggiunto nella rete
lo stato di regime col detto calore di 80°c., hanno

constatato che l'acqua calda arriva a tutti i corpi
scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a
fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espan-
sione contiene a sufficienza tutte le variazioni di
volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il risultato
della prova è da ritenersi positivo.

L'IMPRESA = I. IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO) = (Dott. Ing. Gerardo IAIA)

IMPORTO: 100.000.000

del 60% 107.975.616

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Gerardo IAIA)

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE TENUTA E

ITALIANE

L'anno milionovecentosettantasei il giorno ventuno

del mese di ottobre in LATTANO.

Il sottoscritto Dott. Ing. Gerardo IAIA, Direttore

dei lavori, previo avviso all'Impresa predata, sono

convenuti sul luogo dei lavori di che trattasi.

Con la scorsa del contratto e alla continua presen-

za dell'intervento, ha portato la temperatura della

acqua in partenza della caldaia a 80°C., mantenendola

a tale temperatura per il tempo necessario per l'acqua

rata ispezione dell'impianto. Raggiunto nella rete

lo stato di regime col detto calore di 80°C., hanno