

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di completamento alle palazzine GESCAL in Brindisi-Quartiere C.E.P.cant.154/BR (area B) per costruzione locali autoclave e modifica serbatoi nafta.

IMPRESA : Ing.RUGGERO LECCISI-BRINDISI

Importo contrattuale £. 1.500.000/=-

=====

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEPREMESSE:

PERIZIA di progetto in data novembre 1969 per l'ammontare di £.1.850.000/=- di cui £.1.500.000/=- per lavori e £.350.000/=- per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata con delibera n°206 del 6/12/1969 dal Consiglio di Amministrazione dello I.A.C.P. integrato per la Gestione Speciale GESCAL per l'importo complessivo di £.2.200.000/=- di cui £.1.500.000/=- per lavori e £.700.000/=- a disposizione della Stazione Appaltante per allacciamenti ed imprevisti.-

SOMMA AUTORIZZATA: per lavori di completamento £.1.500.000/=-CONTRATTO: lettera di ordinazione in data 15/6/1970

reg.a Brindisi il 23/6/1970 al n°5269 Mod.II con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati in virtù della delibera n°230 del 30/5/1970 del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale Gescal, all'Impresa Ing.Ruggero Leccisi, esecutrice dei lavori principali, per l'importo di Lire 1.500.000/-.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 15/6/1970 come risulta dalla stessa lettera di ordinazione.-

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 14/10/1970.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 14/10/1970 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n°617190/3

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 9/6/1971 firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei Lavori è di nette lire 1.496.340,50/-.

Poichè in acconto è stato pagato n°1 certificato di

acconto di £.600.000/4 il credito netto dell'Impresa resta di £.896.340,50/4 (dicansi lire ottocentonovanta seimilatrecentoquarantavirgolacinquanta)4.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto, Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 16/6/1971

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte, e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO: che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 n°350 e che i prezzi adottati sono quelli di contrstto:

VISTO: che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO: che l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

VISTO: che non vi sono rilievi e segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO: che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei lavori;

VISTO: che tutti gli atti sono stati regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa

non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale, in £.1.496.340/1 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa è stato pagato n°1 acconto per complessive £.600.000/.

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa ing. Ruggero Leccisi di Brindisi la somma di £.896.340/ (ottocentonovantaseimilatrecen-
toquaranta) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.-

Brindisi, 19/6/1971:

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. RUGGERO LECCISI)

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

