

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di alloggi di E.R.P. in SANDONACI.

Legge 5/8/78 n.457 - V° Biennio P.I. N.013/121/1

Impresa GEOM. MORELLI ANTONIO - TREPuzzi - (LE)


5° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 02 Gennaio 1990

CONTRATTO in data 24/5/1989 n. 6157 REGISTRATO a Brindisi al n°1219 il 25/5/1989.

Importo del progetto a base d'asta L.		708.399.040	Data della consegna . . .		01/06/89
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 12,83 per cento L.		617.459.141	Data dell'incominciamento dei lavori		01/06/89
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . .		31/07/90
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .		
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . .		
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in meno .		
	» »				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) <u>LAVORI A MISURA</u>				
1	6a	Scavo terreno vegetale mc	482,58	5.000	2.142.900	
2	11	Scavo terreno tufaceo "	1236,62	30.000	37.098.600	
3	50	Calcestruzzo magro "	211,13	77.000	16.257.010	
4	51	Ferro omogeneo tondo Kg.	16728,03	1.050	17.564.431	
5	47	Calcestruzzo fondazioni mc.	378,44	110.000	41.628.400	
6	16	Gettata Pietrame mc.	496,25	29.000	14.391.250	
		SOMMA LAVORI A MISURA.....				£. 129.352.591
		B) <u>LAVORI A FORFAIT</u>				
7	CSA	Strutture portanti 100% 605142400x100%x35%= Muratura di tompagno 605142400x8%x100%=			211.799.840 48.411.392	
8	"	Tramezzi 100% 605142400x4%x100%=			24.205.696	
9	"	Schematura impianto idrico san. 605142400x3%x100%=			18.154.272	
10	"	Impianto elettrico citofono 605142400x3%x75%=			13.615.704	
11	"	Impianti speciali 75% 605142400x6%x75%=			27.231.408	
12	"	Pavimenti 75% 605142400x9%x75%=			40.847.112	
13	"	Intonaci interni 50% 605142400x8%x50%=			24.205.696	
14	"	Intonaci e rivest.interni 605142400x7%x50%=			21.179.984	
15	"	Infissi 30% 605142400x9%x30%=			16.338.844	
16	"	Per opere in ferro 50% 605142400x2%x50%=			6.051.424	
		A RIPORTARE			£. 452.041.372	129.352.591

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO		£.	452.041.342	129.352.591
17	CSA	Apparecchi igienico sanit.				
		30%				
		605142400x4%x30%=			7.261.708	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....		£.		459.303.080
		SOMMANO I LAVORI A MISURA E FORFAIT.....		£.		588.655.671
		A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 12,83%....		£.		75.524.523
		RESTANO		£.		513.131.148
		 AL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)				