

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I. N. C. I. S.)

Lavori di Costruzione di un fabbricato per dipendenti della P.S.

e dell'Arma del C.C. in Via Pontinia - Brindisi

Impresa Servillo Giorgio - Napoli

Stato (a) F I N A L E dei lavori eseguiti a tutto il 15 maggio 1963 **19**

CONTRATTO in data 10/7/1961 N° 5657 di Rep. registrato in Roma Ufficio Att. Pubblici
il 29/7/1961 al N. 1300 - Mod. 71/m - V Serie F - Mod. I - Vol. 13



Importo del progetto	L.	<u>96.100.000</u>	Data della consegna	<u>31/5/1961</u>
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>9,56</u> per cento		<u>86.912.840</u>	Data dell'inizio dei lavori	<u>31/5/1961</u>
1 - Perizia Suppletiva		<u>4.202.893</u>	Scadenza del tempo utile per la ultimazione dei lavori	<u>25/5/1962</u>
2 - Perizia Suppletiva		<u>1.406.160</u>	I lavori rimasero sospesi e pro- rogati per	<u>gg. 358</u>
3 - Perizia Suppletiva		<u>2.636.705</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>18/5/1963</u>
Per impianti speciali	L.		Giorni impiegati in più	
per maggiori lavori imprevisti				
per				
per sorveglianza e direzione				
Totale somma impegnata			Giorni impiegati in meno	<u>gg. 3</u>
Sommano L.				

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		LAVORI A MISURA				
I	O.6	Sabbia di cava	mc. 27 54	I200	33.048	
2	A Ia	Scavo sbancamento	" 3.593 96	500	I.796.980	
3	A 2a	" a sez. ristretta fino m. 2	" I.279 01	750	959.257,50	
4	A 2b	" " " " da 2,01 a 4	" I90 47	950	I80.946,50	
5	A 3a	" pozzi fino m. 2	" 36 -	900	32.400	
6	A 3b	" " da 2,01 a 4,00	" 27 -	II50	3I.050	
7	A 7	Sondaggi con barramina	ml. 216 -	300	64.800	
8	A 9a	Demolizione murature	mc. I56 64	I200	I87.968	
9	A II	Formazione di riporti	" 208 -	¹¹⁵⁰ 950	93.600	
IO	A I2	Sistemazione spazi esterni	mq. 273 31	I50	40.996,50	
II	A I3	Muratura a secco	mc. 287 74	I300	374.062	
I2	A I5a	Calcestruzzo a ql. 2,00	" 326 07	5000	I.630.350	
I3	A I6a	Conglomerato cemen. travate	" 53 05	8500	450.925	
I4	A I6b	" " " travi rov.	" 337 45	8800	2.969.560	
I5	A 34b	Muratura conci tufacci	" 73 17	6000	439.020	
I6	A 44	Conglomerato cemen. opere c.a.	48 77	I2500	609.625	
I7	A 46	Compenso per cemento a 680	ql. I46 31	200	29.262	
I8	A 50	Ferro omogeneo per c.a.	Kg. 25.563 40	I20	3.067.608	
I9	A 5I	" semi duro " "	" 2.370 56	I30	308.172,80	
20	A 59b	Solsio da m. 4,01 a 6,00	mq. 247 87	2900	718.823	
2I	A 9b	Demolizione calcestruzzi	mc. I 77	2700	4.779	
22	A 26b	Muratura di mattoni	mq. 57 71	880	50.784,80	
23	A 4I	Calcestruzzo per massi	mc. 0 90	2300	2.070	
		a riportare			I4.076.088,10	

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTO	
						PARZIALE	TOTALE
		riporto				14.076.088,10	
24	Ar 6-0.23)	Calcestruzzo con casseforme	115	13	7100	✓ 817.423	
25	B 1d	Tubi cemento-amianto mm. 150 ml.	185	70	1300	✓ 241.410	
26	B 16b	Intonaco civile mq.	334	37	320	✓ 106.998,40	
27	B 19	" per prospetti	183	15	700	✓ 128.205	
28	B 26b	Lastre Trani cm. 3	5	18	3850	✓ 19.943	
29	B 27a	" " " 4 battentate	2	38	5000	✓ 11.900	
30	B 34b	" " per battiscopa ml.	345	20	330	✓ 113.916	
31	B 38	" conglomerato cemento mq.	40	63	1600	✓ 65.008	
32	B 39	Pavimento in battuto cemento	27	11	600	✓ 16.266	
33	B 41a	" marmette bianche	351	46	1020	✓ 358.489,20	
34	B 41d	" minestrone	53	83	1080	✓ 58.136,40	
35	B 48	Rivestimento piastrelle	61	49	3000	✓ 184.470	
36	B 66	Porta finestra a due battenti	14	04	10300	✓ 144.612	
37	B 76	" a battenti disuguali	2	10	11000	✓ 23.100	
38	B 83	" " battente a vetri	3	28	6000	✓ 19680	
39	B 85	" " " tamburrata	3	28	6400	✓ 20.992	
40	B 91	Cassettoncini coprirullo	N. 251	-	2800	✓ 702.800	
41	B 100	Collocamento finestre	mq. 14	04	750	✓ 10.530	
42	B 107	" " porte	8	66	350	✓ 3.031	
43	B 110a	Ferro per ringhiere	kg. 1.884	75	260	✓ 490.035	
44	B 110b	" " cantonali	126	09	230	✓ 29.000,70	
45	B III	Infissi in ferro	345	-	320	✓ 110.400	
46	B 118d	Recinzione alta ml. 1,75	ml. 55	25	2530	✓ 139.782,50	
		a riportare				17.892.216,30	

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		riporto			17.892.216,30	
47	B I 26a	Lastre di vetro semplice mq.	11 81	750	✓ 8.857,50	
48	B I 28a	" " " stampato "	2 94	1550	✓ 4.557	
49	B I 34	Tinteggiatura a calce "	315 89	40	✓ 12.635,60	
50	B I 36abcd)	Verniciatura intonaci "	17 45	420	✓ 7.329	
51	B I 37abc)	" " legnami "	319 45	400	✓ 127.780	
52	B I 40abb)	" " ferro "	69 69	350	✓ 24.391,50	
53	C 5	Pozzetto 60 x 60 ml.	7 95	7000	✓ 55.650	
54	C 8	Chiusini di cemento mq.	4 56	3200	✓ 14.592	
55	C I 5	Fornitura spendimento ghiaia mc.	6 80	3700	✓ 25.160	
56	C 21a	Pavimento pietrini comuni mq.	25 46	800	✓ 20.368	
57	C 24	Cigli per marciapiedi ml.	84 20	1500	✓ 126.300	
58	D 2a	Tubo Mannesman 3/8 a 3/4 kg.	35 70	400	✓ 14.280	
59	D 2b	" " 1" a 6" "	336 18	370	✓ 124.384,80	
60	D 3	" di piombo "	21 30	500	✓ 10.650	
61	E 1	Punto luce N.	5 -	1800	✓ 9.000	
62	E 2	Prese di corrente "	59 -	800	✓ 47.200	
63	E 7	Punto luce esterno "	2 -	3700	✓ 7.400	
64	E 10	Impianto suoneria "	2 -	1800	✓ 3.600	
65	E 15	Colonne montanti elettriche "	5 -	50000	✓ 250.000	
66	O. 100	Abete in tavolame mc.	1 31	36000	47.160	
67	N. P. 1	Serie apparecchi sanitari N.	1 -	76600	✓ 76.600	
68	N. P. 2	Collegamento colonne elettriche	57 40	5500	✓ 315.700	
69	D 32	Posa stufe N.	40 -	2000	✓ 80.000	
		Sommano i lavori a misura			L. 19.305.811,70	

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		riporto				19.305.811,70
70	7 D.A.	LAVORI A FORFAIT GLOBALE	100 x 85.500.000	✓		85.500.000
			100			
71	5 D.A.	Compenso a corpo (quota lavori a misura)		✓		71.861
		Importo complessivo lordo			L.	104.877.672,70
		A dedurre il ribasso contrattuale del 9,56 %			L.	10.026.305,45
		Restano nette			L.	94.851.367,25
		<u>LISTE SETTIMANALI DEGLI OPERAI</u>				
		Lista settimanale N. 1.	L.	50.139,94		
		" " " 2.	"	50.139,94		
		" " " 3.	"	42.108,86		
		" " " 4.	"	34.077,79		
		" " " 5.	"	34.077,79		
		" " " 6.	"	34.077,39		
		Sommano	L.	244.622,11		244.622,11
		<u>LISTE DELLE PROVVISI</u>				
		Lista delle provviste N. 1	L.	23.161,68		
		" " " " 2 "	"	13.783,06		
		Sommano	L.	36.944,74		36.944,74
		<u>ANTI CIPAZIONI</u>				
		Per ribbiste allacciamenti idrico e fognanti				19.810
		a riportare	Importo complessivo netto	L.		95.152.744,10

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		riporto				95.152.744,10
		A dedurre gli accenti corrisposti:				
		Certificato N. 1 del 20/II/61	L.	8.070.000		
		" " 2 " 31/I/62	"	8.130.000		
		" " 3 " 4/4/62	"	9.300.000		
		" " 4 " 18/6/62	"	9.480.000		
		" " 5 " 23/8/62	"	14.035.000		
		" " 6 " 25/10/62	"	10.595.000		
		" " 7 " 18/3/63	"	16.430.000		
		" " 8 " 8/7/63	"	9.160.000		
		" " 9 "	"	3.634.000		
		Sommano	L.	88.834.000	L.	88.834.000 -
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	L.		L.	6.318.744,10
		(di cui lire sei milioni trecento di ottomila settecento quarantaquattro) e 10/100)				
		Brindisi li, 22 febbraio 1964				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pasquale Franco)		L'IMPRESA		
						
		Eseguita la revisione contabile		e chiese a norma di legge		
		IL COLLAUDATORE (Ing. Giovanni Nicotera)		la revisione dei prezzi		
						