

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25450 - Lavori post-collaudo alla Palazzina INA=CASA
di OSTUNI - Via Stazione - Cantiere 10298/R -

IMPRESA : POLMONE Narcisio - BRINDISI -

Importo contrattuale £. 1.157.952.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E M E S S E :

PERIZIA DI PROGETTO in data 5/9/1964 per l'ammonta-
re di £. 1.297.858,64 di cui £. 1.190.696 per lavo-
ri e £. 107.162,64 per spese generali, redatta dallo
Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata
con Delibera n° 7/m del 12/10/1964 del Consiglio di
Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi per la Ge-
stione Speciale GESCAL per l'importo complessivo di
£. 1.297.858 di cui £. 1.190.696 per lavori e lire
£. 107.162 per compensi alla Stazione Appaltante.=

SOMME AUTORIZZATE :

a) - per lavori post-collaudo ; £. 1.190.696.=

=====

CONTRATTO in data 15/1/1966 N° 4716 registrato a Brin-
disi il 26/1/1966 al N° 154 Mod.I con il quale i la

vori di che trattasi venivano affidati all'Impresa
POEMONE Narciso per l'importo di £. 1.157.952 al net
to del ribasso d'asta del 2,75%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : I lavori vennero con
segnati all'Impresa il 16/5/1966 come risulta dal re
lativo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI : I lavori doveva
no esserem ultimati entro il 15/7/1966.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : E' stata accertata il gior
no 15/7/1966 come risulta dal verbale in pari data
e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI : I lavori si sono svolti in
conformità dei patti contrattuali e delle disposizio
ni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : L'Impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza
n° 11906/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI : Redatto in data 16/11/1966
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei la
vori è di nette £. 929.898,00.=

Poichè sono stati già pagati n° 2 acconti per comples
sive £. 830.000. il credito ~~muti~~ dell'Impresa resta
in £. 99.898,00 (diconsi lire NOVANTANOVEMILAOTTOCEN
TONOVANTOTTO).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. nel
la visita effettuata il giorno 15/12/1966

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor
mità delle previsioni del progetto con i materiali
richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi al
le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni
della Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a
norma del Regolamento 25/5/1895, n° 350, e che i prez
zi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a
quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto
all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da par
te degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire
zione dei Lavori;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra mensionati sono stati regolarmen
te eseguiti; liquida secondo le risultanze del con-
to finale in £. 929.898 l'importo dei lavori e poi
chè all'Impresa sono state pagate in acconto £ i r e
£. 830.000,00

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa POLMONE Narciso di Brindisi la
somma di L. 99.898 (diconsi Lire NOVANTANOVE MILA OT-
TOCENTO NOVANTOTTO) a saldo di ogni suo avere per la
esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la supe-
riore approvazione del presente atto. =

BRINDISI, li 21/12/1966. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(POLMONE Narciso)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Narciso Polmone

Giovanni Roma

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

