

15

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN

DISI - Quartiere S.Elia - Lotto "B" - P.I. n° 194 -

Cantiere 1266 - Alloggi 96 -

IMPRESA : CORRADO Pier Marcello - Oria -

CONTRATTO N° 5163 del 27/3/1968 registrato a Brindi=

si il 4/4/1968 al n° 683 Mod.I

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

VERBALE DI PROROGA N° 2

L'anno millenovecentosettanta il giorno otto del
mese di gennaio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 10/6/1968 che
fissava per il giorno 3/6/1969 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 4/12/1968;

VISTO la delibera N° 164 del 19/4/1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5240 del 9/5/1969 registra
to a Brindisi il 20/5/1969 al n° 939 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 in data 21/5/1969 che

proroga di gg.30 il termine per l'ultimazione dei lavori, per cui il termine utile verrà a sca dere il 3/7/1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dall'Impre sa CORRADO Pier Marcello -Oria- in data 31/1/ 1969 N° 955, con cui veniva richiesta una proro ga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la validita' dei motivi addotti dall'Impresa a giustificazione del ritardo sui tempi di esecu zione delle opere;

VISTO la delibera N° 182 del 19/4/1969 del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con la qua le veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga N° 1 del 5/6/1969 che fis sa il termine utile per la ultimazione dei la vori al 1° ottobre 1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P., dall'Impre sa CORRADO Pier Marcello -Oria-, in data 6/10/ 1969 N° 6642, con cui veniva richiesta una pro roga al termine utile di ultimazione dei lavo ri;

VISTO la delibera N° 198 del 6/12/1969 del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestio ne

Speciale GESCAL con la quale veniva concessa
all'Impresa una proroga di giorni centoventi;
CONSIDERATO che a seguito delle condizioni atmosferi
che sfavorevoli e degli scioperi del personale di Can
tiere e delle industrie collegate all'Edilizia, l'Im
presa ha avanzato richiesta di proroga di giorni 120
(centoventi).=

Il Direttore dei Lavori in esecuzione della de
libera Consiliare N° 198 del 6/12/1969;
Ritenuta valida le ragioni adottate, accorda la richie
sta proroga di giorni 120 (centoventi) fissando il
termine di scadenza per il giorno 29 gennaio 1970.=

Dal che si e' redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CORRADO Pier Marcello) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello



[Signature]
Visto:

IL PRESIDENTE

[Signature]
(G. U. F. Com/te U.G. VALLARINO)