

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolari in ORIA -
1° e 2° Lotto a riscatto - Legge 4.11.1963 n°1460 -

IMPRESA: Geom. Gaetano CAPELO - BRINDISI

Importo lordo a base d'asta.....L.69.150.000.=

Importo netto del ribasso 1,70%....." 67.974.450.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno uno del
mese di Aprile, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO Il contratto n°4815 del 10.2.1967 registrato

a Brindisi il 21.2.1967 al n°330 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 20.4.1967 che

fissava per il giorno 13.4.1968 il termine per

l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono stati ancora costruiti i

tronchi di fognatura già appaltati dal Comune di

ORIA e di conseguenza non si possono definire i la-
vori di fognatura interessanti i fabbricati.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i la-
vori medesimi che verranno ripresi non appena sarà

completata la costruzione dei tranchi.=
approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni tredici.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Gaetano CAPELO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U. G. VALLARINO)

