

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI - LEGGE 30/12/1960 n. 1676 - Esercizio 1965 -

Impresa PIETRO PUTIGNANO - NOCI (Bari)

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 Ottobre 1966

CONTRATTO in data 29.9.1965, n. 1644 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 6/10/1965
al n. 1898 - Mod. I. =

data N.....

Importo del progetto <u>a base d'asta</u> L.		<u>88.000.000.==</u>	Data della consegna	<u>9/10/1965</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,20</u> per cento		<u>85.184.000.==</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>9/10/1965</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>18.000.000.==</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	<u>3/10/1966</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi per prorogati per	<u>gg. 256</u>
	» mag. lavori imprev. »	<u>11.000.000.==</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>16/6/1967</u>
	» lavori ad economia »	<u>1.720.000.==</u>		
	» sorveglianza e dir. »	<u>5.280.000.==</u>	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		<u>18.000.000.==</u>	, , meno	

a) d'avanzamento finale.

