

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI COOPERATIVA "PEDE 7"
IN BRINDISI.

Impresa Geom. MORELLI Antonio - TREPUZZI (Lecce)



VI STATO ^(a) D'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12/9/1972 19

CONTRATTO in data 12/3/1971 n. 5371 REGISTRATO a Brindisi il 16/3/1971
al n. 556 mod. I

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		94.990.970	Data della consegna . . .	19.8.971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,40</u> per cento . . . L.		94.611.006	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	28.8.972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	60
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .	20.10.972
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno . . .	
	» «			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Sbancamento e scavo di fon- dazione mc. 2.532,26	1.000	2.532.260 =		
2	5	Calcestruzzo magro per spia- namento di fondazioni a Kg. 150 di cemento mc. 71,47	3.500	607.495 =		
3	15	Ferro ad aderenza migliorata per travi e pilastri Kg. 14590,90	170	2.493.883 =		
4	13	Calcestruzzo a Kg. 350 di ce- mento per travi di fondaz. 205,57	17.000	3.494.690 =		
5	6	Calcestruzzo ciclopico per fondazioni mc. 59,13	7.500	433.475 =		
		SOMMARIO LAVORI A MISURA				9.571.803 =
		<u>LAVORI A FORNIT</u>				
6		Strutture portanti e solai 100% x 23% x 83.142.470			19.122.768,10	
7		Muratura di tamponatura 100% x 6% x 83.142.470			4.998.584,20	
8		Tramezzi 100% x 3% x 83.142.470			2.494.274,10	
9		Impianto idrico e fognante 70% x 9% x 83.142.470			5.237.975,61	
10		Impianto di riscaldamento 50% x 7% x 83.142.470			2.909.986,45	
11		Impermeabilizzazione e pavi- mentazione terrazzo 100% x 2% x 83.142.470			1.662.849,40	
12		Intonaci pavimenti e rivest. interni 80% x 17% x 83.142.470			11.307.375,92	
13		Intonaci e rivest. esterni 90% x 8% x 83.142.470			5.986.257,34	
		A RIFORNIRE			53.710.071,62	9.571.803 =

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO			53.710.071,62	9.571.803,2
14		Ringhiera in ferro				
		90% x 5% x 83.142.470			3.741.411,15	
15		Impianto elettrico				
		40% x 3% x 83.142.470			997.709,64	
16		40% x 15% x 83.142.470			4.988.548,20	
		SOMMA LAVORI A FORFAIT				63.437.740,91
		SOMMA LAVORI ESEGUITI				73.009.543,61
		A dedurre il ribasso d'asta dello 0,40%				292.038,17
		RESTANO NETTE LIRE				72.717.505,44
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giuseppe Marasco) 				
		VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>19.000.000</u> (lire <u>Dieciannove milioni</u>)				
		 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Piscitello) 		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo) 