

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

11

Lavori di Costruzione di Case Popolari in LATIANO - Legge 22/10/1971,

N.865. - art.55. - Canale "C"

Impresa GEOM. CORRADO EUMEO = BRINDISI =

STATO ^(a) E I N A L E dei lavori eseguiti a tutto il 4 SETTEMBRE 19 76

CONTRATTO in data 30/5/1975 n. 5657 REGISTRATO a Brindisi il 16/6/1975

al n=2131 mod.I

Importo del progetto

100.000.000.=

Importo del progetto a base d'asta L.

67.620.000.=

Importo del contratto ^{aumentato} ~~deputato dal basso~~ in ragione
del 59,80 per cento L.

107.956.616.=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.

del quale impegnato
Per espropriazione L.
» mag. lavori imprev. »
» lavori ad economia »
» sorveglianza e dir. »
» »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna 3/2/1975

Data dell'incominciamento dei lavori 3/2/1975

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori 29/1/1976

I lavori rimasero sospesi per gg. 66+153

I lavori rimasero prorogati per gg.

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è 4/9/1976



Giorni impiegati in più

» » in meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) <u>LAVORI a MISURA</u>				
1	10c	Scavo di terra mc.	339,02	3.500=	1.326.570,00	
2	63	Calcestruzzo a Kg.200 "	54,82	13.900=	761.998,00	
3	59	" " " 300 "	150,10	21.600=	3.242.160,00	
4	64	Ferro omogeneo Kg.	10996,51	325=	3.573.865,70	
5	141	Cordoni calcarei ml.	87,90	3850=	338.415,00	
6	16	Vespaio calcareo mc.	45,72	3.100=	141.732,00	
7	85	Pavimentaz.in pietrini mq.	152,39	2.100=	320.019,00	
8	110	Eternit ϕ 125 ml.	6,60	2.100=	13.860,00	
9	111	" ϕ 100 "	4,40	1.700=	7.480,00	
10	168	Ferro zincato da 2" "	3,20	2.700=	8.640,00	
11	149	Ringhiere in ferro Kg.	313,20	700=	219.240,00	
12	142	Cordoncini prefabbric. ml.	34,90	2.100=	73.290,00	
13	263	Tappetino bitumato mq.	178,20	3.000=	534.600,00	
14	15a	Rilevate mc.	139,99	1.300=	181.979,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			L. 10.743.856,70	
		B) <u>LAVORI a FORFAIT</u>				
15	6	C.S.A. Strutture portanti:				
		100% x 32% x 56.650.000			18.128.000,00	
16	6	C.S.A. Murature e terrazze:				
		100% x 10% x 56.650.000			5.665.000,00	
17	6	C.S.A. Tramezzi				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
18	6	C.S.A. Intonaci interni:				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
19	6	C.S.A. Intonaci esterni				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
20	6	C.S.A. Pavimenti e marmi:				
		100% x 9% x 56.650.000			5.098.500,00	
21	6	C.S.A. Rivest.esterni ed interni:				
		100% x 4% x 56.650.000			2.266.000,00	
		a riportare			36.356.000,00	10.743.856,70

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			36.256.000,00	10.743.856,70
22	6	C.S.A. Infissi:				
		100% x 8% x 56.650.000			4.532.000,00	
23	6	C.S.A. Opere in ferro:.....				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
24	6	C.S.A. Schemature impianti:				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
25	6	C.S.A. Impianti speciali:				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
26	6	C.S.A. Impianto termico:				
		100% x 5% x 56.650.000			2.832.500,00	
27	6	C.S.A. Apparecchi igien.sanitari:				
		100% x 5% x 56.650.000			2.832.500,00	
28	6	C.S.A. Impianto elett.citof.telef.				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
29	6	C.S.A. Completamento:				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
30	6	C.S.A. Opere da pittore:				
		100% x 3% x 56.650.000			1.699.500,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA FORFAIT			L. 56.650.000,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT			L. 67.393.856,70	
		AUMENTO D'ASTA DEL 60%			" 40.436.314,02	
		S O M M A N O			L. 107.830.170,72	
		a dedurre lo 0,20% per fidejussione			" 215.660,14	
		R E S T A N O			L. 107.614.510,58	
		DA CUI DETRAENDO GLI ACCONTI				
		CORRISPOSTI ALL'IMPRESA :				
I°		C.A. del 20/5/1975	L.	12.950.000,00		
2°		C.A. " 22/7/1975	"	27.350.000,00		
3°		C.A. " 26/2/1976	"	12.946.000,00		
4°		C.A. " 6/5/1976	"	23.550.000,00		
		a riportare	L.	76.796.000,00		L. 107.614.510,58

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		Riporto	L.	76.796.000.=	L.	107.614.510,58
5°		C.A. del 25/8/1976	"	17.000.000.=		
6°		C.A. " 4/9/1976	"	7.850.000.=		
		SOMMANO GLI ACCONTI CORRISPOSTI	"			101.646.000,00
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	L.			5.968.510,58
=====						
Brindisi, li 21/12/1976						
L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI			
(Geom. Eumeo CORRADO)			(Dott. Ing. Gerardo IAIA)			
						
v i s t o :			L'INGEGNERE CAPO			
			(Dott. Ing. Antonio LONGO)			
v i s t o :			IL PRESIDENTE			
			(Dott. Raffaele FISCETTO)			
			