

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agrico

li Dipendenti in LATIANO - Legge 30/12/1960 N° 1676

Esercizi 1961/62 - 62/63 e 63/64 -

IMPRESA : CORRADO Pier Marcello nato il 27/11/1906

in ORIA (Brindisi)

Importo a base d'asta £. 63.000.000

Importo netto del ribasso 2,00% " 61.740.000

Importo netto perizia suppletiva " 3.360.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno quat
tordici del mese di gennaio nel Cantiere dei Lavori
suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier
Marcello :

VISTO il contratto n. 4215 del 3/6/1963 registrato a

Brindisi il 5/6/1963 al N° 1685 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 5/6/1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1/7/1964 che fissa

la scadenza dei lavori al 3/8/1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 31/7/1964;

FA

VISTO la perizia suppletiva in data 14/9/1964 di net
te £. 3.360.000;

VISTO l'approvazione della stessa in data 10/11/1964
N° 30267;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 4489 del 16/11/1964 regi-
strato a Brindisi il 27/11/1964 al N.975 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa in data 27/11/1964 che
fissa il termine per l'ultimazione definitiva
dei lavori al 14/1/1965;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la lo-
ro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na si è constatato e quindi nei termini contrattuali.=

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

