

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA
UFFICIO TECNICO

GESTIONE INA-CASA

4

Lavori di costruzione case per lavoratori in S. Pietro Vernotico
cantiere 6173 - pratica 13036

Impresa Ing. Maggi Luigi

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 10 settembre 1954

CONTRATTO in data 25/1/1953 n. 747 approvato reg. a Brindisi il
7/2/1953 al n. 2011 mod. II vol. 108

data N.

Importo del progetto	L.	<u>18.180.000</u>	Data della consegna	<u>18/2/1953</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,05</u> per cento		<u>18.170.910</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>20/2/1953</u>
Importo netto perizia suppl. Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>953.115</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>12/2/1954</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.


Consegna lavori suppletivi
con ordine di servizio n. 2 in
data

2/8/1954

Ultimazione definitiva

10/9/1954

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di terra mc.	197 50	780 =	154.050 =	
2	48	Calcestruzzo a 200 "	218 41	5900 =	1.288.619 =	
3	44	Muratura tutta tufo "	25 99	4500 =	116.955 =	
4	45	Calcestruzzo a 300 "	2 22	8600 P	19.092 =	
5	47	Ferro tondo omogeneo Kg.	25 38	160 =	4.060 80	
6	57	Ringhiere ferro battuto "	515 =	300 =	154.500 =	
7	49	Intonaco civile per interni	206 46	160 =	17.033 60	
8	48	Pavimentazione pietrini mq.	297 =	780 =	231.660 =	
9	NP.1	Vespajo calcareo mc.	233 56	910 =	212.539 60	
10	27	Tubaz. con-amianto Ø 125 ml.	3 =	600 =	2.100 =	
		Sommario lavori a misura				2.200.610 =
		B) LAVORI A FORFAIT				
11	11	Cap. Spec. Rustico 48% x 16.360.000			7.8 52.800 =	
12	11	Cap. Spec. Tramezzi e intonaci 8% x 16.360.000			1.308.800 =	
13	11	Cap. Spec. Infissi 12% x 16.360.000			1.936.200 =	
14	11	Cap. Spec. Impianto idrico-sanit. elettr. 9% x 16.360.000			1.472.400 =	
15	11	Cap. Spec. Pavimenti-piani ecc. 10% x 16.360.000			1.636.000 =	
16	11	Cap. Spec. Intonaco esterno, ringhiere 6% x 16.360.000			981.600 =	
17	11	Cap. Spec. Scontinaco opere esterne 7% x 16.360.000			1.145.200 =	
		Sommario lavori a forfait				16.360.000 =
		Sommario lavori a misura e forfait				18.560.610 =
		a riportare				18.560.610 =

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riparto				18.560.610
		A dedurre il ribasso del 0,05%				9.2803
		Restano				18.551.32970
		a dedurre gli acconti corrisposti con i certificati:				
		n.1 12/5/953 £. 1.800.000				
		n. 2 11/6/953 " 3.400.000				
		n.3 6/7/953 " 2.200.000				
		n.4 7/9/953 " 1.950.000				
		n.5 28/11/53 " 2.750.000				
		n.6 8/2/954 " 2.600.000				
		n.7 10/2/954 " 1.300.000				
		n.8 26/3/1955 " 1.230.000				
		somma deduzioni				17.230.000
		resta il credito netto dell'Impresa in £.				1.321.32970
		Brindisi, 30/3/1955				
		L'IMPRESA 				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI 