

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento
opere di distemazione esterna ai complessi di Case
per Lavoratori in Ceglie Messapico - Cant.18914-E

IMPRESA: CARDONE Vincenzo - OSTUNI

Importo a base d'asta.....L.37.200.000.==

Importo netto del ribasso 4,85%..." 35.395.800.==

=====

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno nove
del mese di Novembre in Ceglie Messapico.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa CARDONE Vincen
zo;

VISTO il contratto n°4494 del 30.11.1964 registrato
a Brindisi il 9.12.1964 al n°1020 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27.2.1965; che
fissava il termine per l'ultimazione dei la
vori per il 26.8.1965;

CONSIDERATO che a causa del maltempo avutosi nei
primi mesi dell'anno, l'Impresa non potè dare imme
diato inizio ai lavori;

CHE per tale motivo l'Impresa avanzò richiesta di
proroga di giorni 90 (novanta) con istanza
del 22.7.1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 23.8.1965;

VISTO il verbale di ripresa in data 11.10.1965

che fissava l'ultimazione dei lavori al 14
Ottobre 1965;

VISTO l'approvazione in sanatoria da parte del Con-
siglio di Amministrazione dell'Istituto con de-
libera dell'8.12.1965 della richiesta proroga
di giorni 90 (novanta).=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda in sanatoria la proroga richiesta e fissa
il termine di scadenza per il giorno 12.1.1966.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

