

6/c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////////////////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin_

disi - Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - LOTTO A/1

Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60

Cantiere 3150/BR.=

IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... L. 570.111.226.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... " 505.346.591.=

1° Perizia suppletiva al netto del

ribasso d'asta dell' 11,36%..... 11.530.850.=

2° Perizia al netto del ribasso d'asta

dell'11,36%..... 22.293.310.=

////////////////////////////////

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno tren_

tuno del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori sud_

detti:

Il sottoscritto DOTT. ING. ANTONIO LONGO, Direttore dei

Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella in rap_

presentanza dell'Impresa.=

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto_

rizza la consegna dei lavori sotto riserva di Legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 1 in data
21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato
a Brindisi il 16.10.1972 n° 2149 Mod. I.=

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972, che
scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 1 in data
19.10.1972.=

VISTO il verbale di sospensione lavori n° 2 in data
9.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 2 in data 2,
maggio 1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.12.1972 appro-
vata con Delibera Consiliare n° 376 del 14.4.1973;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5595 in data
30.4.1973, registrato a Brindisi il 2.5.1973 al n° 1838
Mod. I che proroga di giorni trenta l'ultimazione dei
lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 19.7.1973 ap-
provata con Delibera Consiliare n° 419 del 8.II.1973;

VISTO l'Art. 5 del 2° Atto aggiuntivo n° 5604 in data
10.12.1973, registrato a Brindisi il 12.12.1973 al
n° 4890 Mod. I che proroga di giorni venti l'ultima-
zione dei lavori;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferen-
te la richiesta di giorni 150 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 445 in data 22.6.1974
che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni novanta (90);

VISTO il verbale di proroga in data 27.6.1974;

VISTO la nota dell'Impresa in data 8.10.1974 afferente
la richiesta di giorni 160 di proroga;

VISTO la Delibera Consiliare n° 462 in data 30.10.1974
che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni centosessanta (160);

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 30.10.1974
che fissa la data per la ultimazione dei lavori al
15 maggio 1975;

CONSIDERATO che sono in corso di redazione ed ulteriore
approvazione delle perizie suppletive;

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena saran-
no approvate le suddette perizie suppletive.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni centonovantasette (197).=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

D. L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)

Francesco Sardella

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

