

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA
FONTANA - P.I. n° 008/142/1 - Legge 67/88, 6° biennio -
2ª Tranche

Impresa STEFY S.r.l. di Brindisi

1° STATO ^(a) d'intasamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 DICEMBRE 1995

CONTRATTO in data 14/09/94 n. 6193 REGISTRATO in Brindisi il 20/09/94
al n° 1819, Albol. I. =

Importo del progetto a base d'asta	L	1'148'208'000=	Data della consegna	18/07/94
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,51</u> per cento	L	1'096'423'820=	Data dell'incominciamento dei lavori	
	L		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/09/95
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in meno	
	»			
TOTALE somma impegnata	L			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		= LAVORI A FORFAIT:				
1	6.1/DA	Per opere in fondazione - 10%: $100\% \times 10\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		£	114'820'800=	
2	6.2/DA	Per strutture in elevazione - 30%: $100\% \times 30\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	344'462'400=	
3	6.3/DA	Per murature di tampeguo - 7%: $100\% \times 7\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	80'374'560=	
4	6.4/DA	Per tramezzi - 3%: $100\% \times 3\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	34'446'240=	
5	6.6/DA	Per intonaci esterni - 6%: $30\% \times 6\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	20'667'744=	
6	6.8/DA	Per infissi - 8%: $15\% \times 8\% \times \text{£} 1'148'208'000 =$		"	13'778'496=	
		SOMMANDO =			£	608'550'240=
		A DETRARRE: il rib. d'asta del 4,51% =			"	27'445'616=
		RESTANO NETTE =			£	581'104'624=
		A DETRARRE:				
		= Pensile applicata in via provvisoria, sulle more delle determinazioni in merito a richiesta dell'Espresso di proroga dei termini contrattuali;				
		- ultimazione contrattuale: 19/09/1995				
		dal 19/09/95 al 12/12/95 = gg. 84				
		Art. 32 del Cap.t. Spec. all'Appalto:				
		gg. 84 x £ 115'000 =				9'660'000
		RESTANO =			£	571'444'624=
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio Longo)				
		Per quanto è stato possibile, consistente da parte del committente, si è provveduto a fornire i dati necessari per la compilazione della relazione di progetto, con le previsioni di progetto.				
		12 DIC. 1995				
		IL FUNZIONARIO RESPONSABILE				
		L'INGEGNERE CAPO (Dott. Ing. Antonio Longo)				

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di continuazione di n° 20 alloggi di ERP in FRACAVILLA FONTANA-P.I. 008/142/1
Legge 67/88-6° Biennio, 2° Tranche.

IMPRESA STEFY S.r.l. di Brindisi e, in com. alle MERIS S.r.l. di MIRANO (VE) nel c/c
N° 52222/73 del BANCO AEROSIANO VENETO Filiale 208-MIRANO, giunto con
decreto immobiliare all'incasso n° 27197 del 18/11/94, per atto Notarile ERICO
de Brindisi - PAGAMENTO QUINTO CERTIFICATO LAVORI, RELATIVO AL 1° S.A.L. =

CERTIFICATO N. 5 per pagamento della QUARTA rata di L. 111'300'000= (1)

CERTIFICATI spediti precedentemente		
Numero	DATA	IMPORTO
1	12/12/94	109'642'382 = Anticipazione 10%
2	20/02/95	141'000'000 =
3	19/05/95	128'000'000 =
4	06/09/95	101'000'000 =
		370'000'000 =
(4) Storno di L. 5'000'000 = a favore della ditta Edile-BR, giunto accordo sottoscritto in data 25/01/96, per il quale viene emesso certificato n° 5/96, contenziosamente al presente.		
TOTALE L.		479'642'382 =

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto

Visto il contratto del 14/09/94 N. 6193 di Repert. registrato
in Brindisi il 20/09/94 al n° 1819, Decr. I
con il quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati
lavori per la aggiudicata somma di L. 1'036'423'820 = al netto,

portata a Lire = colle addizionali =
approvate con =
oltre a Lire = a disposizione dell'Amministrazione.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei
lavori eseguiti ascende al netto a Lire 581'104'624 = cioè:

Per lavori e somministrazioni	L	581'104'624 =
Per		
Sommano L		L 581'104'624 =
Da cui detraendo:		
La ritenuta del 5%		29'055'231 =
La ritenuta del 0,5% per infortuni		2'905'523 =
L'ammontare dei certificati precedenti		370'000'000 =
Ricev. anticip. 10% =		58'110'462 =
Applic. giud. m.g. 84		9'660'000 =
Totale deduzioni L		L 469'731'216 =
Risulta il credito dell'Impresa in L		111'373'408 =

CERTIFICA che a termine dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'Impresa
la rata di L. 111'300'000 = diconsì L. CENTOUNMILIONITRECENTOMILA =
Brindisi, li 12 dicembre 1995

L'Ingegnere Capo
(Dott. Ing. Angelo)

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 22116
con decorrenza continuativa

L'Ingegnere Direttore dei Lavori

APPLICAZIONE I.V.A.: Importo certificato L. 111'300'000 =
I. V. A. 10 % L. 11'130'000 =
Sommano L. 122'430'000 =

Visto: si fa ordine alla Ragioneria di provvedere alla emissione del Mandato corrispondente.

Brindisi, li 19

IL PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA FONTANA-P.I. 008/142/1
Legge 67/88-6° Biennio, 2° Tranche.-

IMPRESA

=CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI=

Storno, dall'importo del certificato n° 5 a favore dell'Impresa STEFY S.r.l., con
bonifico sul c/c n° 15380.047 della BANCA DEL SALENTO - Filiale di Brindisi.-

CERTIFICATO N. 5/BIS per pagamento della rata di L. 5'000'000=

CERTIFICATI spediti precedentemente		
Numero	DATA	IMPORTO
TOTALE L.		

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto

Visto il contratto del N. _____ di Report registrato
il Verbale d'Accordo sottoscritto in data 25/01/1996,
con il quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati
lavori per la aggiudicata somma di L. _____ al netto,

~~portata a Lire _____ colte addizionali~~
~~approvate con _____~~
~~oltre a Lire _____ a disposizione dell'Amministrazione.~~
~~Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei~~
~~ascende al netto a Lire _____ cioè:~~

~~Per lavori e comminazioni L. _____~~
~~Per storno a favore Cassa~~
~~Edile-Br. in certif. n° 5 =~~

Somma L. _____

Da cui detraendo:
La ritenuta del 5% _____
La ritenuta del 0,5% per infortuni _____
L'ammontare dei certificati precedenti _____

Totale deduzioni L. _____

Risulta il credito dell'Impresa in L. _____

L. 5'000'000=

L. 5'000'000=

CERTIFICA che a termine dell'art. _____ del Capitolo Speciale di Appalto si può pagare la rata di L. 5'000'000= dicendosi L. CINQUEMILIONI=

Brindisi, li 26 Gennaio 1996

L'Ingegnere Capo
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. _____
con decorrenza _____

L'Ingegnere Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Antonio Longo)

APPLICAZIONE I.V.A.: Importo certificato _____

I. V. A. _____ %

Somma L. _____

Visto: si fa ordine alla Ragioneria di provvedere alla emissione del Mandato corrispondente.

Brindisi, li _____ 19 _____



IL PRESIDENTE