

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (impianto di riscaldamento)

Case popolari - Quartiere S. ELIA - Lotti 38-39-40-

41-42 a locazione - Legge 1.11.1965 n°1179 - Esercizio

1965 e 1966 -

Importo lavori al netto.....L.27.600.548.==

Ditta: C.I.R. di PARISI Francesco - BRINDISI

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno dodici del
mese di Ottobre in BRINDISI.==

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni ROMA;

VISTO il contratto n°5330 del 9 Settembre 1970 registrato a Brindisi l'11.9.1970 al n°1487 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 14.9.1970 che fissava l'ultimazione dei lavori per il 12.11.1970;

CONSIDERATO CHE l'Impresa appaltatrice dei lavori principali di costruzione delle palazzine, non ha ancora ultimato la costruzione delle centrali termiche e la posa in opera dei pavimenti, per cui non si può procedere alla posa in opera delle caldaie e dei radiatori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i

lavori relativi all'impianto di riscaldamento, che saranno ripresi non appena ultimate le opere murarie e di pavimentazione suddette.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni trentadue.=

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

Parisi Francesco

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

Rosellera

