

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di riparazione infissi esterni, tinteggiatura
e verniciatura ai Lotti 13°, 14°, 16° e 17° in OSTU-
NI - Largo Risorgimento - Legge 2/7/1949 N° 408.-

IMPRESA : LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

Importo perizia a base d'asta L. 2.800.000.-

Importo perizia al netto del ribasso

d'asta del 5,30 %/o L. 2.646.000.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E S E N T E :

PERIZIA DI PROGETTO in data 27/12/1967 per l'ammonta-
re di L. 2.800.000, redatta dall'Ufficio Tecnico del
lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi ed approvata con delibera I.A.C.P.
- Brindisi - n° 1479 del 12/8/1967.-

SOMME AUTORIZZATE :

a) - per lavori a base d'asta L. 2.800.000.-

CONTRATTO : in data 12/6/1968 n° 5178 registrato a
Brindisi il 15/6/1968 al n° 1996 Mod.I con il quale
i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impre-
sa LEGROTTAGLIE Francesco per l'importo di L i r e
L. 2.646.000.-

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : i lavori vennero con-

segnati il 7/8/1968 come risulta dal relativo verbale in pari data per cui la scadenza dei lavori veniva fissata per il 6/11/1968.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : è stata accertata il giorno 6/11/1968 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.-

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI : l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 12971/3 con decorrenza continuativa.-

STATO FINALE DEI LAVORI : redatto in data 3/1/1969 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori al netto è di L. 2.347.682,40 e poichè sono stati pagati n° 2 certificati di acconto per l'importo di L. 2.100.000.- Resta il credito netto dell'Impresa. L. 247.682,40 (diconsi lire Duecentoquarantasettemilaseicentottantadue e 40/100).-

TUTTO CIO' PREMesso

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 3 marzo 1969 :
RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali

richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi al
le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni del
la Direzione dei Lavori;

VISTO gli atti contabili che sono stati compilati a
norma del Regolamento 25/5/1895, n° 350, e che i prez-
zi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tem-
po utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto
alla assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori non
vi furono occupazioni temporanee o permanenti di sta
bili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal cer
tificato in atti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli
obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Dire
zione Lavori;

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tec
nico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmen-
te eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto
finale a L. 2.347.682,40 l'importo dei lavori e poi-
chè all'Impresa sono stati versati acconti per Lire
L. 2.100.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco -Fasano-
la somma di L. 247.682,40 (lire DUECENTOQUARANTASET-
TEMILASEICENTOTTANTADUE e 40/100) a saldo di ogni suo
avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi sal
vo la definizione degli obblighi assicurativi e la su
periore approvazione del presente atto.-

BRINDISI, li 14 marzo 1969.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(LEGROTTAGLIE Francesco) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)