

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SC

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Fasano
n° 14 Alloggi - Legge 30.12.1960 n° 1676.

Impresa S.R.L. GARDELLA LUIGI & FIGLI - PARANO -

3° STATO ^(a) 4° AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 9.8.1972 19

CONTRATTO in data 25.5.1972 n. 5486 REGISTRATO in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.355.876,56	Data della consegna	8.5.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,949 per cento	L.	65.466.246,70	Data dell'incominciamento dei lavori	8.5.1972
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.5.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	18.080.890,97	I lavori rimasero sospesi per gg.	
spese notar.			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione	L.	100.000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori impreved.		11.335.000		
» lavori ad economia		2.300.000		
» sorveglianza e dir.		4.345.890,97		
»				
TOTALE somma impegnata	L.	18.080.890,97	Giorni impiegati in più	
			» in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
I-III		A) - LAVORI A MISURA -				
1	31b	Calcestruzzo donato a Kg300 mc. 16	18.000		288.000,00	
2	62	Ferre emogenee. Kg. 1413,82	180		254.457,60	
3	15	Muratura di tufo. mc. 12,05	7.500		90.375,00	
		SOMMARIO I LAVORI A MISURA			6.	632.862,60
		B) - LAVORI A FORFAIT -				
4	11/USA	- RUSTICO 54%				
		mc. 4.833,63 x 54% = mc. 2610,16	8943		23.342.660,45	
5	11/USA	- FRAMMENTI ED INTONACO 8%				
		mc. 8.008,07 x 8% = mc. 640,65	8943		5.729.332,95	
6	11/USA	- PAVIMENTI 10%				
		mc. 8.008,07 x 10% = mc. 800,81	8943		7.161.643,83	
7	11/USA	- INFISSI 12%				
		mc. 8.008,07 x 12% = mc. 960,97	8943		8.593.954,71	
8	11/USA	- IMPIANTI 6%				
		mc. 6.160,05 x 6% = mc. 369,60	8943		3.305.332,80	
9	11/USA	- PINGHERIA 10%				
		mc. 3696,03 x 10% = mc. 369,60	8943		3.305.332,80	
		SOMMARIO I LAVORI A FORFAIT				51.438.257,97
		SOMMARIO I LAVORI A MISURA E FORFAIT			6.	52.071.120,57
		a detrarre il ribasso d'asta del 6,949 %				3.519.422,16
		RESTANO NETTI			6.	48.452.698,41

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott. ing. Giovanni Roma)

Visto

IL PRESIDENTE

dott. Raffaele Bischetto