

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

o o o

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S.Elia Est. - Fabbricato 19/b

Alloggi 32 - Vani convenz. 192.-

Legge 22.10.1973 n°865 e 27.5.75, n°166.-

Impresa: TODISCO GIOVANNI - BRINDISI -

Importo a base d'asta.....£. 453.120.000

" depurato del ribasso d'asta

del 6, 10%.....£; 425.479.680

Contratto n°3390 del 26.8.76 reg. a Brindisi il 26.

8.76 al n°5716.-

VERBALE DI SOSPENSIONE N°3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno dieci
del mese di marzo in Brindisi:

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo, nella sua
qualità di Direttore dei lavori, unitamente al Sig.

Todisco Giovanni, titolare dell'impresa,

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
25.3.1976;

- Visto il verbale di sospensione n°1 del 25.3.1976,

- Visto il verbale di ripresa n°1 del 1.9.76;

- Visto il verbale di sospensione n°2 del 21.9.76

- Visto il verbale di ripresa n°2 del 3.11.1976;

- Considerata l'impossibilità di procedere al completamento di alcune opere condizionate dalla posizione dei tralicci e linee aeree ENEL che attraversano il cantiere;


poichè i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni che l'hanno causata non permetteranno la ripresa.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 360 (TRECENTO SESSANTA) in totale.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(Todisco Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffale Fischetto)

