

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INACASA

Lavori di costruzione di n.5 gruppi di case per lavoratori in
Brindisi - rione Camandola - Crest - IV Lotto - Cant.11151
 Impresa Ing. Antonio Di Giulio - Brindisi

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 agosto **19** 50

CONTRATTO in data 25/2/1958 n.1674 approvato reg.a Brindisi 11
7/3/1958 al n.1394 mod.I vol.111

data N.

Importo del progetto	L.	348.000.000	Data della consegna	5/5/58
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,78 per cento		299.426.600	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/58
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		45.000.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/4/59
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo a sezione ristretta mc.	4501 96	800 =	3.601.568 =	
2	37	" s1 sbancamento mc.	437 39	600 =	262.434 =	
3	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	4.036 96	6200 =	25.029.152 =	
4	70	Spianata di malta mq.	1.650 =	110 =	181.500 =	
5	71	Stratificazione asfalto "	1.650 =	450 =	742.500 =	
		Somma lavori a misura				29.817.154 =
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	C.S.A.-Rustivo: 30"x48"x251.818.446				36.261.856 22
		Totale lavori a misura e forfait				66.079.012 22
		C) MATERIALI IN PROVISTA				
7	11	Calce spenta mc.	80 =	5000 =	400.000 =	
8	19	Solajo misto mq.	1.200 =	1000 =	1.200.000 =	
9	26	Carparo mc.	100 =	5000 =	500.000 =	
		Somma materiali in provvista			2.100.000 =	
		0,50%x2.100.000				1.050.000 =
		Totale lavori e materiali in provvista				67.129.010 22
		a dedurre il ribasso del 7,78%				5.222.644 77
		Restano nette lire				61.906.365 45
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo <i>FRITTO</i>) <i>Leonardo FRITTO</i>				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni ROMA</i>				
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. On. Ubaldo VALLARINO) <i>Ubaldo VALLARINO</i>				
						