

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PRATICA 26083

Lavori di COSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA PER CONTO DELLA GESTIONE
INA-CASA - COMUNE DI Ceglie Messapico - Via Carducci

Impresa SARDELLA LUIGI

STATO ^(a)

PRIMO

dei lavori eseguiti a tutto il

13 DICEMBRE 1957

CONTRATTO in data 1 Agosto 1957 ^{n° 1543} ~~approvato~~ ^{reg. a Brindisi}

il 12 Agosto 1957 al n. 319 mod. I vol. II

data N.

Importo del progetto L. 26.500.000 =

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 5,62 per cento 25.010.700 =

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

del quale
impegnato

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprevisibili »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna 7/8/1957

Data dell'incominciamento dei lavori 10/9/1957

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori 7/8/1957

I lavori rimasero sospesi o prorogati per

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A - LAVORI A MISURA</u>				
I 37		Scavo di sbancamento in mat. di qualsiasi natura, ecc. mc.	9115	600	54.690 =	
2 42		Scavo di sbanc. in roccia calcarea, ecc. mc.	516 51	1500	774.765 =	
3 38		Scavo di materie in sez. fistretta, ecc. mc.	70 36	800	56.288 =	
4 41		Scavo di roccia calcarea in sez. ristretta, ecc. mc.	23 45	1800	42.210 =	
5 47		Calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cem., ecc. mc.	35 96	6200	218.612 =	
6 71		Stratificazione di asfal- to orizzontale e veert. mc.	259 74	480	124.675 20	
		Sommario lavori a misura				1.271.240 20
		<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>				
7 II		Cap. Spec. Rustico 0,40x0,48x23.745.361				4.559.109 31
		Sommario lavori a misura e a forfait				5.830.349 51
		A dedurre il ribasso in ragione del 5,62%				327.665 64
		Restano al netto Lire				5.502.683 87
		Ceglie Messapica, 13/12/1957				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO				
		Visto: IL PRESIDENTE				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI inf. Guido Aufieri				