

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di **COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - COOPERA-**
TIVA "E P O C A" - Cantiere n°16706

Impresa **CAPETO Luigi - BRINDISI -**

4° STATO ^(a) **d'avanziamento** dei lavori eseguiti a tutto il **12 Dicembre 1960**

CONTRATTO in data **7.5.1960, n°2274** ^{approvato} ~~reg.~~ **reg. a Brindisi il 18.5.**
1960 al n°2038 - Mod. I - Vol. 115 -

data N.

Importo del progetto	L.	45.780.000,=	Data della consegna	9.5.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,00 per cento		36.831.500,=	Data dell'incominciamento dei lavori	9.5.1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		7.010.000,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	3.5.1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.	1.070.000,=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia	3.360.000,=	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.	2.580.000,=	> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.		7.010.000,=		

(a) D'avanziamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						20.082.364,12
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo sbanc.terra mc.	221,32	600,=	132.792,=	—
2	1	" a sez.ristretta "	879,70	800,=	703.760,=	—
3	112	Calcestruzzo a kg.150 "	210,16	5700,=	1.197.912,=	—
4	21	" " kg.300 "	207,42	10000,=	2.074.200,=	—
5	23	Ferro omogeneo kg.	9.517,60	125,=	1.189.700,12	—
		SOMMANO LAVORI A MISURA				5.298.364,12
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	110.S.A.	-Rustico: ✓ 93% x 48% x 33.000.000,= ✓			15.523.200,= 8% ✓	1.367.200,= ✓
7	"	-Tramezzati: ✓ 40% x 8% x 33.000.000,= ✓			1.056.000,= 20% ✓	528.000,= ✓
8	"	-Infissi: ✓ 25% x 12% x 33.000.000,= ✓			990.000,=	
9	"	-Intonaco esterno, ringhiere ecc.: ✓ 10% x 6% x 33.000.000,= ✓			198.000,=	
10	"	-Completamento fabbricato, ecc.: ✓ 30% x 7% x 33.000.000,= ✓			693.000,=	
11	"	-Impianti: ✓ 10% x 9% x 33.000.000,= ✓			297.000,=	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				18.757.200,=
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				24.055.564,12
		a dedurre il ribasso del 5,00%				1.202.778,21
		RESTANO NETTE L. I. R. E				22.852.785,91
Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dett. Ing. Giovanni ROMA) LA DIREZIONE LAVORI <i>[Firma]</i> Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Comm. Ubaldo G. VALLARINO)						

