

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in TORCHIAROLO - Legge 30.12.60
n°1676 - Esercizio 1/7-31/12.1965 -

IMPRESA: Giovanni SERAFINI - Lecce

Importo a base d'asta.....L.46.000.000.==

Importo netto del ribasso dello

0,52%....." 45.760.800.==

Importo netto aggiuntivo....." 2.480.000.==

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno otto
del mese di agosto nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Giovanni SERAFINI:

VISTO il contratto n°4712 del 30.12.1965 registrato
a Brindisi il 13.1.1966 al n°60 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7.2.1966 che
fissava per il giorno 1.2.1967 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.9.1966 di
nette L.2.480.000.==;

VISTO la approvazione della stessa in data 30.12.66

n°36708;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4804 del 18.1.1967 registrato a Brindisi il 23.1.1967 al n°160 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 19.1.1967 che proroga di giorni 45 il termine utile della ultimazione dei lavori al 18.3.1967;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 15.2.1967;

CONSIDERATO che risulta definita la posizione del tronco principale idrico non rimangono da eseguire che singoli allacciamenti alle palazzine e le opere di sistemazione esterna.=-

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna e poichè rimanevano disponibili giornitecentuno, il termine utile per la ultimazione dei lavori viene a scadere il giorno 7 Settembre 1967.=-

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

[Signature]

[Signature]

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

